

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	吴家沟村安全饮水提升工程		项目负责人及电话	张斌 0912-7312124				
主管部门	苗家坪镇人民政府	实施单位	子洲县鹏图建筑有限公司					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	11	10.981117	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	11	10.981117	-		-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为解决吴家沟村村民吃水困难问题, 实施新建水源井 45 米, 铺设饮水管网 3100 米, 二相输电线路; 有效解决村内农户 16 户 56 人(其中脱贫户、监测户 3 户 16 人)生产生活用水问题, 确保村民安全饮水有保障。			完成维修水源井 1 口, 更换 3 相水泵 1 台, 配电设施 1 套, 新打井 23.5 米, 2 相水泵 1 台, 管网维修, 新铺 1528 米, 检查井 2 口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建或改善农村饮水设施村子数量(个)	5	≥1	1	5	
			新建一口水源井深(米)	5	≥45	23.5	2	根据实际情况进行实施
			新铺设饮水管网数量(米)	5	≥3100	1528	2	根据实际需要进行实施
			二相输电线路长度(米)	5	≥100	100	5	
	质量指标		项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			PE管(mpa)	5	≥1.6	1.6	5	
			水质化验通过率	10	100%	100%	10	
	时效指标		项目(工程)完成及时率	5	≥100%	100%	5	

		项目（工程）完成时间	5	2022.12.31前	2022.10.11	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	5	≤11	10.98 1117	5	
效益指标（30分）	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	5	≥5	5	5	
	社会效益指标	村民集中供水率	5	≥95%	95%	5	
		受益村民人数(人)	5	≥56	56	5	
		受益脱贫人数(人)	5	≥16	16	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95	8	受益人口满意度有待进一步提高
总分			100			92	好

评价结果设四个等级：好（≥90分）、较好（≥80分，<90分）、一般（≥70分，<80分）；差（<70分）。

马小平

