

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|  |  |                |                          |                                |           |      |      |             |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|-------------|
| 项目名称   | 水毁修复工程   |                | 项目负责人及电话                 | 高树栋18098023810                 |           |      |      |             |
| 主管部门   | 子洲县交通运输局   |                | 实施单位                     | 子洲县交通运输局                       |           |      |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数          | 全年执行                     | 全年执行                           | 分值        | 执行率  | 得分   |             |
|  | 年度资金总  | 10             | 10                       | 100%                           | 10        | 100% | 10.0 |             |
|  | 其中: 财政<br>拨款   | 10             | 10                       | 100%                           | —         | 100% | —    |             |
|  | 其他资金   |                |                          |                                | —         |      | —    |             |
| 年度总体目<br>标   | 年初设定目标   |                |                          | 年度总体目标完成情况综述                   |           |      |      |             |
|  | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(环山路, 回填土方800方、修复边沟30方、砟路面900平米) |                |                          | 环山路, 回填土方800方、修复边沟30方、砟路面900平米 |           |      |      |             |
|  | 一级<br>指标   | 二级指标           | 三级指标                     | 年度指标<br>值                      | 实际完成<br>值 | 分值   | 得分   | 未完成原因分<br>析 |
| 绩效指<br>标   | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 填土方(方)                   | ≥800                           | 800       | 10   | 10   |             |
|  |  |                | 砟面层(平方<br>米)             | ≥900                           | 900       | 10   | 10   |             |
|  |  |                | 边沟(方)                    | ≥30                            | 30        | 10   | 10   |             |
|  |  | 质量<br>指标       | 项目(工程)<br>验收合格率          | 100%                           | 100%      | 10   | 10   |             |
|  |  | 成本<br>指标       | 隐患治理工程<br>补助资金(万<br>元)   | ≤10                            | 10        | 10   | 10   |             |
|  |  | 时效<br>指标       | 项目(工程)<br>完成及时率          | 100%                           | 100%      | 10   | 10   |             |
|  | 效益<br>指标   | 社会<br>效益指<br>标 | 受益总人口数<br>(人)            | ≥881                           | ≥881      | 10   | 10   |             |
|  |  |                | 受益防止返贫<br>监测对象人口<br>数(人) | ≥19                            | ≥19       | 10   | 10   |             |
|  |  | 可持续影响<br>指标    | 工程使用年限<br>(年)            | ≥10                            | ≥10       | 5    | 5    |             |
| 满意<br>度指   | 服务对象满<br>意度指标  | 周围群众满意<br>度    | ≥90%                     | ≥90%                           | 5         | 5    |      |             |
| 总分   |  |                |                          |                                | 100       | 100  |      |             |
| 经办人: 高宇                      单位负责人: 高树栋                      上报时间: 2020年12月31日 |  |                |                          |                                |           |      |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |           |  |                  |                   |                                    |                |      |         |
|--------------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |           | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话          |                                    | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |           | 子洲县交通运输局   |                  | 实施单位              |                                    | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数  | 全年执行数            | 全年执行率             | 分值                                 | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额    | 15   | 15               | 100%              | 10                                 | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款  | 15   | 15               | 100%              | —                                  | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金      |  |                  |                   | —                                  |                | —    |         |
| 年度总体目标       |           | 年初设定目标   |                  |                   | 年度总体目标完成情况综述                       |                |      |         |
|              |           | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(麻坪至张家塬, 修复破损路面941平米、边沟5方, 填土方2180方) |                  |                   | 麻坪至张家塬, 修复破损路面941平米、边沟5方, 填土方2180方 |                |      |         |
|              | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值             | 实际完成值                              | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 砼路面(平米)          | ≥941              | 941                                | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 边沟(方)            | ≥5                | 5                                  | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 填方(方)            | ≥2180             | 2180                               | 10             | 10   |         |
|              |           | 质量指标   | 项目(工程)验收合格率      | 100%              | 100%                               | 10             | 10   |         |
|              |           | 成本指标   | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤15               | 15                                 | 10             | 10   |         |
|              | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率  | 100%             | 100%              | 10                                 | 10             |      |         |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥1173             | ≥1173                              | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥27               | ≥27                                | 10             | 10   |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10               | ≥10                                | 5              | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%              | 5                                  | 5              |      |         |
| 总分           |           |  |                  |                   | 100                                | 100            |      |         |
| 经办人: 高宇      |           | 单位负责人: 高树栋   |                  | 上报时间: 2020年12月31日 |                                    |                |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |          |                  |  |       |                |      |         |
|--------------|--|----------|------------------|--|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |  | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话   |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |  | 子洲县交通运输局 |                  | 实施单位   |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数    | 全年执行数            | 全年执行率  | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额   | 9.6      | 9.6              | 100%   | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 9.6      | 9.6              | 100%   | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金   |          |                  |  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |          |                  | 年度总体目标完成情况综述                                       |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(高园则至佛堂塬, 杨大沟, 路面塌方、路面冲毁, 新建砼路面113平米、边沟6方、回填土方2100方) |          |                  | 高园则至佛堂塬, 杨大沟, 路面塌方、路面冲毁, 新建砼路面113平米、边沟6方、回填土方2100方 |       |                |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标     | 填土方(方)           | ≥2100  | 2100  | 10             | 10   |         |
|              |  |          | 砼路面(平方米)         | ≥113   | 113   | 10             | 10   |         |
|              |  |          | 边沟(方)            | ≥6   | 6     | 10             | 10   |         |
|              |  | 质量指标     | 项目(工程)验收合格率      | 100%   | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |  | 成本指标     | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤9.6   | 9.6   | 10             | 10   |         |
|              |  | 时效指标     | 项目(工程)完成及时率      | 100%   | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥925   | ≥925  | 10             | 10   |         |
|              |  |          | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥22  | ≥22   | 10             | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10  | ≥10   | 5              | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%   | 5     | 5              |      |         |
| 总分           |  |          |                  |  |       | 100            | 100  |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |           |  |                  |  |       |                |      |         |
|--------------|-----------|--|------------------|--|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |           | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话                                   |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |           | 子洲县交通运输局   |                  | 实施单位                                       |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数  | 全年执行数            | 全年执行率                                      | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额    | 6.3  | 6.3              | 100%                                       | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款  | 6.3  | 6.3              | 100%                                       | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金      |  |                  |  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       |           | 年初设定目标   |                  | 年度总体目标完成情况综述                               |       |                |      |         |
|              |           | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(麻姚家砭-佛殿堂, 修复拦水带13.6方、急流槽54米、路面90平米、填方1900方) |                  | 麻姚家砭-佛殿堂, 修复拦水带13.6方、急流槽54米、路面90平米、填方1900方 |       |                |      |         |
|              | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值                                      | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 挖土方(方)           | ≥6970                                      | 6970  | 30             | 30   |         |
|              |           | 质量指标   | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                       | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |           | 成本指标   | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤6.3                                       | 6.3   | 10             | 10   |         |
|              |           | 时效指标   | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                       | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥1022                                      | ≥1022 | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥32  | ≥32   | 10             | 10   |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10  | ≥10   | 5              | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%                                       | 5     | 5              |      |         |
| 总分           |           |  |                  |  | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |          |   |                  |          |   |                |      |         |
|--------------|----------|---|------------------|----------|---|----------------|------|---------|
| 项目名称         |          | 水毁修复工程  |                  | 项目负责人及电话 |   | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |          | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位     |   | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数   | 全年执行             | 全年执行     | 分值  | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总    | 8.9   | 8.9              | 100%     | 10  | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款 | 8.9   | 8.9              | 100%     | —   | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金     |   |                  |          | —   |                | —    |         |
| 年度总体目标       |          | 年初设定目标  |                  |          | 年度总体目标完成情况综述                                |                |      |         |
|              |          | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(曹坪-李家塬, 路基塌方, 需填方1000方、做排水、修复砼路面161平方米、管涵8米) |                  |          | 曹坪-李家塬, 路基塌方, 需填方1000方、做排水、修复砼路面161平方米、管涵8米 |                |      |         |
|              | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值                                       | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标  | 填土方(方)           | ≥1000    | 1000  | 10             | 10   |         |
|              |          |   | 砼路面(平方米)         | ≥161     | 161   | 10             | 10   |         |
|              |          |   | 管涵(米)            | ≥8       | 8   | 10             | 10   |         |
|              |          | 质量指标  | 项目(工程)验收合格率      | 100%     | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |          | 成本指标  | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤8.9     | 8.9   | 10             | 10   |         |
|              |          | 时效指标  | 项目(工程)完成及时率      | 100%     | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标     | 社会效益指标  | 受益总人口数(人)        | ≥247     | ≥247  | 10             | 10   |         |
|              |          |   | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥10      | ≥10   | 10             | 10   |         |
|              |          | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10      | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 周围群众满意度          | ≥90%     | ≥90%  | 5              | 5    |         |
| 总分           |          |   |                  |          | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |   |         |                  |                         |        |      |      |         |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------------|--------|------|------|---------|
| 项目名称         | 水毁修复工程  |         | 项目负责人及电话         | 高树栋18098023810          |        |      |      |         |
| 主管部门         | 子洲县交通运输局                                      |         | 实施单位             | 子洲县交通运输局                |        |      |      |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   |         | 全年执行数            | 全年执行率                   | 分值     | 执行率  | 得分   |         |
|              | 年度资金总额  | 10.3    | 10.3             | 100%                    | 10     | 100% | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款                                      | 10.3    | 10.3             | 100%                    | —      | 100% | —    |         |
|              | 其他资金  |         |                  |                         | —      |      | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |         |                  | 年度总体目标完成情况综述            |        |      |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(川崖根—姬界, 路面水毁、挡土墙240.66方) |         |                  | 川崖根—姬界, 路面水毁、挡土墙240.66方 |        |      |      |         |
|              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值                   | 实际完成值  | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标    | 挡土墙(方)           | ≥240.66                 | 240.66 | 30   | 30   |         |
|              |   | 质量指标    | 项目(工程)验收合格率      | 100%                    | 100%   | 10   | 10   |         |
|              |   | 成本指标    | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤10.3                   | 10.3   | 10   | 10   |         |
|              |   | 时效指标    | 项目(工程)完成及时率      | 100%                    | 100%   | 10   | 10   |         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 受益总人口数(人)        | ≥329                    | ≥329   | 10   | 10   |         |
|              |   |         | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥5                      | ≥5     | 10   | 10   |         |
|              |   | 可持续影响指标 | 工程使用年限(年)        | ≥10                     | ≥10    | 5    | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 周围群众满意度 | ≥90%             | ≥90%                    | 5      | 5    |      |         |
| 总分           |   |         |                  |                         |        | 100  | 100  |         |

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |         |                  |  |       |      |      |         |
|--------------|--|---------|------------------|--|-------|------|------|---------|
| 项目名称         | 水毁修复工程   |         | 项目负责人及电话         | 高树栋18098023810                         |       |      |      |         |
| 主管部门         | 子洲县交通运输局   |         | 实施单位             | 子洲县交通运输局                               |       |      |      |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 全年执行数   | 全年执行率            | 分值                                     | 执行率   | 得分   |      |         |
|              | 年度资金总额   | 8.6     | 8.6              | 100%                                   | 10    | 100% | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 8.6     | 8.6              | 100%                                   | —     | 100% | —    |         |
|              | 其他资金   |         |                  |  | —     |      | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |         |                  | 年度总体目标完成情况综述                           |       |      |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(火石沟-西沟, 路面悬空, 需填方640方、砌边沟46方、护坡6方、管涵8米) |         |                  | 火石沟-西沟, 路面悬空, 需填方640方、砌边沟46方、护坡6方、管涵8米 |       |      |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值                                  | 实际完成值 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标    | 填方(方)            | ≥640                                   | 640   | 10   | 10   |         |
|              |  |         | 边沟(方)            | ≥46                                    | 46    | 10   | 10   |         |
|              |  |         | 护坡(方)            | ≥6                                     | 6     | 5    | 5    |         |
|              |  |         | 管涵(米)            | ≥8                                     | 8     | 5    | 5    |         |
|              |  | 质量指标    | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                   | 100%  | 10   | 10   |         |
|              |  | 成本指标    | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤8.6                                   | 8.6   | 10   | 10   |         |
|              |  | 时效指标    | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                   | 100%  | 10   | 10   |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 受益总人口数(人)        | ≥1218                                  | ≥1218 | 10   | 10   |         |
|              |  |         | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥42                                    | ≥42   | 10   | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限(年)        | ≥10                                    | ≥10   | 5    | 5    |         |
| 满意度指         | 服务对象满意度指标  | 周围群众满意度 | ≥90%             | ≥90%                                   | 5     | 5    |      |         |
| 总分           |  |         |                  |  |       | 100  | 100  |         |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |           |                  |  |       |                |      |         |
|--------------|--|-----------|------------------|--|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |  | 水毁修复工程    |                  | 项目负责人及电话                               |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |  | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位                                   |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年执行数            | 全年执行率                                  | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额   | 26.8      | 26.8             | 100%                                   | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 26.8      | 26.8             | 100%                                   | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金   |           |                  |  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |           |                  | 年度总体目标完成情况综述                           |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(桑坪-西峰寺, 路面悬空、沉陷, 需填方9225方、砌边沟22方、管涵24米) |           |                  | 桑坪-西峰寺, 路面悬空、沉陷, 需填方9225方、砌边沟22方、管涵24米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                                  | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 填土方(方)           | ≥9225                                  | 9225  | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 边沟(方)            | ≥22                                    | 22    | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 管涵(米)            | ≥24                                    | 24    | 10             | 10   |         |
|              |  | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                   | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |  | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤26.8                                  | 26.8  | 10             | 10   |         |
|              |  | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                   | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益总人口数(人)        | ≥1218                                  | ≥1218 | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥42                                    | ≥42   | 10             | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10                                    | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度          | ≥90%                                   | ≥90%  | 5              | 5    |         |
| 总分           |  |           |                  |  | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |           |  |                  |  |       |                |      |         |
|--------------|-----------|--|------------------|--|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |           | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话   |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |           | 子洲县交通运输局   |                  | 实施单位   |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数  | 全年执行数            | 全年执行率  | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额    | 14.7   | 14.7             | 100%   | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款  | 14.7   | 14.7             | 100%   | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金      |  |                  |  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       |           | 年初设定目标   |                  | 年度总体目标完成情况综述                                       |       |                |      |         |
|              |           | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(李家河-李家渠, 路面悬空, 需填方1635方、砌边沟5.84方, 管涵16米, 铺砼路面189平米) |                  | 李家河-李家渠, 路面悬空, 需填方1635方、砌边沟5.84方, 管涵16米, 铺砼路面189平米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 填土方(方)           | ≥1635  | 1635  | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 边沟(方)            | ≥5.84  | 5.84  | 5              | 5    |         |
|              |           |  | 管涵(米)            | ≥16  | 16    | 5              | 5    |         |
|              |           |  | 砼路面(平米)          | ≥189   | 189   | 10             | 10   |         |
|              |           | 质量指标   | 项目(工程)验收合格率      | 100%   | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |           | 成本指标   | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤14.7  | 14.7  | 10             | 10   |         |
|              |           | 时效指标   | 项目(工程)完成及时率      | 100%   | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥837   | ≥837  | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥20  | ≥20   | 10             | 10   |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10  | ≥10   | 5              | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%   | 5     | 5              |      |         |
| 总分           |           |  |                  |  | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |   |           |                  |   |       |                |      |         |
|--------------|---|-----------|------------------|---|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |   | 水毁修复工程    |                  | 项目负责人及电话                                  |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |   | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位                                      |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年执行数            | 全年执行率                                     | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额  | 17.9      | 17.9             | 100%                                      | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款  | 17.9      | 17.9             | 100%                                      | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金  |           |                  |   | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |           |                  | 年度总体目标完成情况综述                              |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(龙尾峁-曹渠, 路面沉陷, 需填方500方、铺砼路面990平米、砌边沟36.96方) |           |                  | 龙尾峁-曹渠, 路面沉陷, 需填方500方、铺砼路面990平米、砌边沟36.96方 |       |                |      |         |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                                     | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 填方(方)            | ≥500                                      | 500   | 10             | 10   |         |
|              |   |           | 砼路面(平方米)         | ≥990                                      | 990   | 10             | 10   |         |
|              |   |           | 边沟(方)            | ≥36.96                                    | 36.96 | 10             | 10   |         |
|              |   | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                      | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |   | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤17.9                                     | 17.9  | 10             | 10   |         |
|              |   | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                      | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益总人口数(人)        | ≥1020                                     | ≥1020 | 10             | 10   |         |
|              |   |           | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥45                                       | ≥45   | 10             | 10   |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10                                       | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度          | ≥90%                                      | ≥90%  | 5              | 5    |         |
| 总分           |   |           |                  |   | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |           |  |                  |          |  |                |      |         |  |
|--------------|-----------|--|------------------|----------|--|----------------|------|---------|--|
| 项目名称         |           | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话 |  | 高树栋18098023810 |      |         |  |
| 主管部门         |           | 子洲县交通运输局   |                  | 实施单位     |  | 子洲县交通运输局       |      |         |  |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数  |                  | 全年执行数    | 全年执行率  | 分值             | 执行率  | 得分      |  |
|              | 年度资金总额    | 98.8   |                  | 98.8     | 100%   | 10             | 100% | 10.0    |  |
|              | 其中: 财政拨款  | 98.8   |                  | 98.8     | 100%   | —              | 100% | —       |  |
|              | 其他资金      |  |                  |          |  | —              |      | —       |  |
| 年度总体目标       |           | 年初设定目标   |                  |          | 年度总体目标完成情况综述   |                |      |         |  |
|              |           | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(赵峁-瓦窑山, 路面翻浆、沉陷, 需抛石挤淤5115方、填方6160方、铺砼路面1080平米、管涵14米) |                  |          | 赵峁-瓦窑山, 路面翻浆、沉陷, 需抛石挤淤5115方、填方6160方、铺砼路面1080平米、管涵14米 |                |      |         |  |
|              | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值  | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |  |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 抛石挤淤(方)          | ≥5115    | 5115   | 10             | 10   |         |  |
|              |           |  | 填土方(方)           | ≥6160    | 6160   | 5              | 5    |         |  |
|              |           |  | 砼路面(平方米)         | ≥1080    | 1080   | 10             | 10   |         |  |
|              |           |  | 管涵(米)            | ≥14      | 14   | 5              | 5    |         |  |
|              | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率  |                  | 100%     | 100%   | 10             | 10   |         |  |
|              | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   |                  | ≤98.8    | 98.8   | 10             | 10   |         |  |
|              | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率  |                  | 100%     | 100%   | 10             | 10   |         |  |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        |          | ≥867   | ≥867           | 10   | 10      |  |
|              |           |  | 受益防止返贫监测对象人口数(人) |          | ≥13  | ≥13            | 10   | 10      |  |
|              |           | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        |          | ≥10  | ≥10            | 5    | 5       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度  |                  | ≥90%     | ≥90%   | 5              | 5    |         |  |
| 总分           |           |  |                  |          |  | 100            | 100  |         |  |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|   |           |          |                  |   |       |                |      |         |
|---|-----------|----------|------------------|---|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称  |           | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话                                  |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门  |           | 子洲县交通运输局 |                  | 实施单位                                      |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元)  |           | 年初预算数    | 全年执行             | 全年执行                                      | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|   | 年度资金总     | 53.7     | 53.7             | 100%                                      | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|   | 其中: 财政拨款  | 53.7     | 53.7             | 100%                                      | —     | 100%           | —    |         |
|   | 其他资金      |          |                  |   | —     |                | —    |         |
| 年初设定目标  |           |          |                  | 年度总体目标完成情况综述                              |       |                |      |         |
| 年度总体目标  |           |          |                  | 年度总体目标完成情况综述                              |       |                |      |         |
| 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(槐树岔至因元, 需挖方65449方、填方903方、路面1530平米、边沟9.12方) |           |          |                  | 槐树岔至因元, 需挖方65449方、填方903方、路面1530平米、边沟9.12方 |       |                |      |         |
|   | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值                                     | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标  | 产出指标      | 数量指标     | 挖方(方)            | ≥65449                                    | 65449 | 10             | 10   |         |
|   |           |          | 填方(方)            | ≥903                                      | 903   | 5              | 5    |         |
|   |           |          | 砼路面(平方米)         | ≥1530                                     | 1530  | 10             | 10   |         |
|   |           |          | 边沟(方)            | ≥9.12                                     | 9.12  | 5              | 5    |         |
|   |           | 质量指标     | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                      | 100%  | 10             | 10   |         |
|   |           | 成本指标     | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤53.7                                     | 53.7  | 10             | 10   |         |
|   |           | 时效指标     | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                      | 100%  | 10             | 10   |         |
|   | 效益指标      | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥1882                                     | ≥1882 | 10             | 10   |         |
|   |           |          | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥29                                       | ≥29   | 10             | 10   |         |
|   |           | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10                                       | ≥10   | 10             | 10   |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%                                      | 10    | 10             |      |         |
| 总分  |           |          |                  |   | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |          |   |                  |          |                                 |                |      |         |
|--------------|----------|---|------------------|----------|---------------------------------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |          | 水毁修复工程  |                  | 项目负责人及电话 |                                 | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |          | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位     |                                 | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数   | 全年执行             | 全年执行     | 分值                              | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总    | 25.1  | 25.1             | 100%     | 10                              | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款 | 25.1  | 25.1             | 100%     | —                               | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金     |   |                  |          | —                               |                | —    |         |
| 年度总体目标       |          | 年初设定目标  |                  |          | 年度总体目标完成情况综述                    |                |      |         |
|              |          | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(九河坪至洼塬, 铺设路面383平方米、边沟7.3方、管涵10米) |                  |          | 九河坪至洼塬, 铺设路面383平方米、边沟7.3方、管涵10米 |                |      |         |
|              | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值                           | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标  | 砼路面(平方米)         | ≥383     | 383                             | 10             | 10   |         |
|              |          |   | 边沟(方)            | ≥7.3     | 7.3                             | 10             | 10   |         |
|              |          |   | 管涵(米)            | ≥10      | 10                              | 10             | 10   |         |
|              |          | 质量指标  | 项目(工程)验收合格率      | 100%     | 100%                            | 10             | 10   |         |
|              |          | 成本指标  | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤25.1    | 25.1                            | 10             | 10   |         |
|              |          | 时效指标  | 项目(工程)完成及时率      | 100%     | 100%                            | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标     | 社会效益指标  | 受益总人口数(人)        | ≥953     | ≥953                            | 10             | 10   |         |
|              |          |   | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥81      | ≥81                             | 10             | 10   |         |
|              |          | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10      | ≥10                             | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 周围群众满意度          | ≥90%     | ≥90%                            | 5              | 5    |         |
| 总分           |          |   |                  |          | 100                             | 100            |      |         |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |          |                  |                    |       |                |      |         |
|--------------|--|----------|------------------|--------------------|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |  | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话           |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |  | 子洲县交通运输局 |                  | 实施单位               |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数    | 全年执行数            | 全年执行率              | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额                                   | 3.8      | 3.8              | 100%               | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款                                 | 3.8      | 3.8              | 100%               | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金                                     |          |                  |                    | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                   |          |                  | 年度总体目标完成情况综述       |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(崖窑坪至芦苇咀, 铺设路面270平米) |          |                  | 崖窑坪至芦苇咀, 铺设路面270平米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标                                     | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值              | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 数量指标     | 砼路面(平方米)         | ≥270               | 270   | 30             | 30   |         |
|              |  | 质量指标     | 项目(工程)验收合格率      | 100%               | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |  | 成本指标     | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤3.8               | 3.8   | 10             | 10   |         |
|              |  | 时效指标     | 项目(工程)完成及时率      | 100%               | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥1011              | ≥1011 | 10             | 10   |         |
|              |  |          | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥45                | ≥45   | 10             | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10                | ≥10   | 5              | 5    |         |
| 满意度指         | 服务对象满意度指标                                | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%               | 5     | 5              |      |         |
| 总分           |  |          |                  |                    | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |           |                  |                                  |       |                |      |         |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------------------------|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |  | 水毁修复工程    |                  | 项目负责人及电话                         |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |  | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位                             |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年执行数            | 全年执行率                            | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额   | 96.5      | 96.5             | 100%                             | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 96.5      | 96.5             | 100%                             | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金   |           |                  |                                  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |           |                  | 年度总体目标完成情况综述                     |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(桥沟—魏楼湾, 需填土方3040方、新建挡墙2050方、管涵4米) |           |                  | 桥沟—魏楼湾, 需填土方3040方、新建挡墙2050方、管涵4米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                            | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 填土方(方)           | ≥3040                            | 3040  | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 挡墙(方)            | ≥2050                            | 2050  | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 管涵(米)            | ≥4                               | 4     | 10             | 10   |         |
|              |  | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率      | 100%                             | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |  | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤96.5                            | 96.5  | 10             | 10   |         |
|              |  | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率      | 100%                             | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益总人口数(人)        | ≥924                             | ≥924  | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥22                              | ≥22   | 10             | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10                              | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度          | ≥90%                             | ≥90%  | 5              | 5    |         |
| 总分           |  |           |                  |                                  | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

|              |   |         |                  |                              |                |      |      |         |
|--------------|---|---------|------------------|------------------------------|----------------|------|------|---------|
| 项目名称         | 水毁修复工程  |         |                  | 项目负责人及电话                     | 高树栋18098023810 |      |      |         |
| 主管部门         | 子洲县交通运输局  |         |                  | 实施单位                         | 子洲县交通运输局       |      |      |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   |         | 全年执行数            | 全年执行率                        | 分值             | 执行率  | 得分   |         |
|              | 年度资金总额  | 34.3    | 34.3             | 100%                         | 10             | 100% | 10.0 |         |
|              | 其中：财政拨款   | 34.3    | 34.3             | 100%                         | —              | 100% | —    |         |
|              | 其他资金  |         |                  |                              | —              |      | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |         |                  | 年度总体目标完成情况综述                 |                |      |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（安岔至拓家湾，路面塌陷，断板，管涵损坏、需新建石拱涵1道） |         |                  | 安岔至拓家湾，路面塌陷，断板，管涵损坏、需新建石拱涵1道 |                |      |      |         |
|              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值                        | 实际完成值          | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标    | 石拱涵（道）           | 1                            | 1              | 30   | 30   |         |
|              |   | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率      | 100%                         | 100%           | 10   | 10   |         |
|              |   | 成本指标    | 隐患治理工程补助资金（万元）   | ≤34.3                        | 34.3           | 10   | 10   |         |
|              |   | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率      | 100%                         | 100%           | 10   | 10   |         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 受益总人口数（人）        | ≥1882                        | ≥1882          | 10   | 10   |         |
|              |   |         | 受益防止返贫监测对象人口数（人） | ≥29                          | ≥29            | 10   | 10   |         |
|              |   | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年）        | ≥10                          | ≥10            | 5    | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 周围群众满意度 | ≥90%             | ≥90%                         | 5              | 5    |      |         |
| 总分           |   |         |                  |                              | 100            | 100  |      |         |

经办人：高宇 单位负责人：高树栋

上报时间：2020年12月31日



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |           |                  |  |       |                |      |         |
|--------------|--|-----------|------------------|--|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |  | 水毁修复工程    |                  | 项目负责人及电话                                 |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |  | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位                                     |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年执行数            | 全年执行率                                    | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额   | 5.8       | 5.8              | 100%                                     | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 5.8       | 5.8              | 100%                                     | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金   |           |                  |  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |           |                  | 年度总体目标完成情况综述                             |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(安岔至沙河, 路面裂缝, 下沉, 排水渠损坏, 需砼路面143平米, 管涵16米) |           |                  | 安岔至沙河, 路面裂缝, 下沉, 排水渠损坏, 需砼路面143平米, 管涵16米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                                    | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 砼路面(平米)          | ≥143                                     | 143   | 20             | 20   |         |
|              |  |           | 拦水带(米)           | ≥16                                      | 16    | 10             | 10   |         |
|              |  | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                     | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |  | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤5.8                                     | 5.8   | 10             | 10   |         |
|              |  | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                     | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益总人口数(人)        | ≥1285                                    | ≥1285 | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥62                                      | ≥62   | 10             | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10                                      | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度          | ≥90%                                     | ≥90%  | 5              | 5    |         |
|              | 总分   |           |                  |  |       | 100            | 100  |         |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |             |                  |                                    |       |      |      |         |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------------------------|-------|------|------|---------|
| 项目名称         | 水毁修复工程   |             | 项目负责人及电话         | 高树栋18098023810                     |       |      |      |         |
| 主管部门         | 子洲县交通运输局   |             | 实施单位             | 子洲县交通运输局                           |       |      |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数       | 全年执行数            | 全年执行率                              | 分值    | 执行率  | 得分   |         |
|              | 年度资金总额   | 6.6         | 6.6              | 100%                               | 10    | 100% | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 6.6         | 6.6              | 100%                               | —     | 100% | —    |         |
|              | 其他资金   |             |                  |                                    | —     |      | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |             |                  | 年度总体目标完成情况综述                       |       |      |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(进士沟至红旗砭, 路基路面损坏, 需填方1920方, 新建管涵12米) |             |                  | 进士沟至红旗砭, 路基路面损坏, 需填方1920方, 新建管涵12米 |       |      |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标             | 年度指标值                              | 实际完成值 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标        | 填土方(方)           | ≥1920                              | 1920  | 20   | 20   |         |
|              |  |             | 管涵(米)            | ≥12                                | 12    | 10   | 10   |         |
|              |  | 质量指标        | 项目(工程)验收合格率      | 100%                               | 100%  | 10   | 10   |         |
|              |  | 成本指标        | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤6.6                               | 6.6   | 10   | 10   |         |
|              | 时效指标   | 项目(工程)完成及时率 | 100%             | 100%                               | 10    | 10   |      |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 受益总人口数(人)        | ≥818                               | ≥818  | 10   | 10   |         |
|              |  |             | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥20                                | ≥20   | 10   | 10   |         |
|              | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)   | ≥10              | ≥10                                | 5     | 5    |      |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 周围群众满意度     | ≥90%             | ≥90%                               | 5     | 5    |      |         |
| 总分           |  |             |                  |                                    |       | 100  | 100  |         |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |           |  |                  |          |  |                |      |         |
|--------------|-----------|--|------------------|----------|--|----------------|------|---------|
| 项目名称         |           | 水毁修复工程   |                  | 项目负责人及电话 |  | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |           | 子洲县交通运输局   |                  | 实施单位     |  | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数  | 全年执行             | 全年执行     | 分值   | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总     | 12.5   | 12.5             | 100%     | 10   | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款  | 12.5   | 12.5             | 100%     | —  | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金      |  |                  |          | —  |                | —    |         |
| 年度总体目标       |           | 年初设定目标   |                  |          | 年度总体目标完成情况综述                                   |                |      |         |
|              |           | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(裴家湾-周阳洼, 路基沉陷, 需填方700方、砌边沟14.6方, 路面558平方米、管涵8米) |                  |          | 裴家湾-周阳洼, 路基沉陷, 需填方700方、砌边沟14.6方, 路面558平方米、管涵8米 |                |      |         |
|              | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值  | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 填土方(方)           | ≥700     | 700  | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 砼面板(平方米)         | ≥558     | 558  | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 管涵(米)            | ≥8       | 8  | 5              | 5    |         |
|              |           |  | 边沟(方)            | ≥14.6    | 14.6   | 5              | 5    |         |
|              |           | 质量指标   | 项目(工程)验收合格率      | 100%     | 100%   | 10             | 10   |         |
|              |           | 成本指标   | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤12.5    | 12.5   | 10             | 10   |         |
|              | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率  | 100%             | 100%     | 10   | 10             |      |         |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   | 受益总人口数(人)        | ≥1353    | ≥1353  | 10             | 10   |         |
|              |           |  | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥29      | ≥29  | 10             | 10   |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 工程使用年限(年)        | ≥10      | ≥10  | 5              | 5    |         |
| 满意度指         | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度  | ≥90%             | ≥90%     | 5  | 5              |      |         |
| 总分           |           |  |                  |          |  | 100            | 100  |         |

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |  |           |                  |  |       |                |      |         |
|--------------|--|-----------|------------------|--|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |  | 水毁修复工程    |                  | 项目负责人及电话                                 |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |  | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位                                     |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年执行数            | 全年执行率                                    | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额   | 6.4       | 6.4              | 100%                                     | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 6.4       | 6.4              | 100%                                     | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金   |           |                  |  | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |           |                  | 年度总体目标完成情况综述                             |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(武家寨-官王岔, 路基沉陷, 需填方225方、砌边沟4.56方, 路面378平米) |           |                  | 武家寨-官王岔, 路基沉陷, 需填方225方、砌边沟4.56方, 路面378平米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                                    | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 填土方(方)           | ≥225                                     | 225   | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 砌面板(平方米)         | ≥378                                     | 378   | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 边沟(方)            | ≥4.56                                    | 4.56  | 10             | 10   |         |
|              |  | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                     | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |  | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤6.4                                     | 6.4   | 10             | 10   |         |
|              |  | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                     | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益总人口数(人)        | ≥712                                     | ≥712  | 10             | 10   |         |
|              |  |           | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥16                                      | ≥16   | 10             | 10   |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10                                      | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度          | ≥90%                                     | ≥90%  | 5              | 5    |         |
| 总分           |  |           |                  |  | 100   | 100            |      |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |   |           |                  |   |       |                |      |         |
|--------------|---|-----------|------------------|---|-------|----------------|------|---------|
| 项目名称         |   | 水毁修复工程    |                  | 项目负责人及电话                                |       | 高树栋18098023810 |      |         |
| 主管部门         |   | 子洲县交通运输局  |                  | 实施单位                                    |       | 子洲县交通运输局       |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年执行数            | 全年执行率                                   | 分值    | 执行率            | 得分   |         |
|              | 年度资金总额  | 20.8      | 20.8             | 100%                                    | 10    | 100%           | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款  | 20.8      | 20.8             | 100%                                    | —     | 100%           | —    |         |
|              | 其他资金  |           |                  |   | —     |                | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |           |                  | 年度总体目标完成情况综述                            |       |                |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(张家河村-高家塔村, 边沟32.12方、拦水带9.12方, 砼路面567平方米) |           |                  | 张家河村-高家塔村, 边沟32.12方、拦水带9.12方, 砼路面567平方米 |       |                |      |         |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                                   | 实际完成值 | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 边沟(方)            | ≥32.12                                  | 32.12 | 10             | 10   |         |
|              |   |           | 拦水带(方)           | ≥9.12                                   | 9.12  | 10             | 10   |         |
|              |   |           | 砼路面(平方米)         | ≥567                                    | 567   | 10             | 10   |         |
|              |   | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率      | 100%                                    | 100%  | 10             | 10   |         |
|              |   | 成本指标      | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤20.8                                   | 20.8  | 10             | 10   |         |
|              |   | 时效指标      | 项目(工程)完成及时率      | 100%                                    | 100%  | 10             | 10   |         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益总人口数(人)        | ≥513                                    | ≥513  | 10             | 10   |         |
|              |   |           | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥6                                      | ≥6    | 10             | 10   |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 工程使用年限(年)        | ≥10                                     | ≥10   | 5              | 5    |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度          | ≥90%                                    | ≥90%  | 5              | 5    |         |
| 总分           |   |           |                  |   |       | 100            | 100  |         |

经办人: 高宇      单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月31日

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|              |   |            |                  |                         |                   |      |      |         |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|-------------------|------|------|---------|
| 项目名称         | 桥涵工程  |            | 项目负责人及电话         |                         | 高树栋18098023810    |      |      |         |
| 主管部门         | 子洲县交通运输局                                      |            | 实施单位             |                         | 子洲县交通运输局          |      |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数      | 全年执行数            | 全年执行率                   | 分值                | 执行率  | 得分   |         |
|              | 年度资金总额  | 61         | 61               | 100%                    | 10                | 100% | 10.0 |         |
|              | 其中: 财政拨款                                      | 61         | 61               | 100%                    | —                 | 100% | —    |         |
|              | 其他资金  |            |                  |                         | —                 |      | —    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                  | 年度总体目标完成情况综述            |                   |      |      |         |
|              | 为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(中山沟过水桥1座长6米, 正沟过水桥1座长6米) |            |                  | 中山沟过水桥1座长6米, 正沟过水桥1座长6米 |                   |      |      |         |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标             | 年度指标值                   | 实际完成值             | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 过水桥(座)           | 1                       | 1                 | 30   | 30   |         |
|              |   | 质量指标       | 项目(工程)验收合格率      | 100%                    | 100%              | 10   | 10   |         |
|              |   | 成本指标       | 隐患治理工程补助资金(万元)   | ≤61                     | 61                | 10   | 10   |         |
|              |   | 时效指标       | 项目(工程)完成及时率      | 100%                    | 100%              | 10   | 10   |         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 受益总人口数(人)        | ≥466                    | ≥466              | 10   | 10   |         |
|              |   |            | 受益防止返贫监测对象人口数(人) | ≥8                      | ≥8                | 10   | 10   |         |
|              |   | 可持续影响指标    | 工程使用年限(年)        | ≥10                     | ≥10               | 5    | 5    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 周围群众满意度    | ≥90%             | ≥90%                    | 5                 | 5    |      |         |
| 总分           |   |            |                  |                         |                   | 100  | 100  |         |
| 经办人: 高宇      |   | 单位负责人: 高树栋 |                  |                         | 上报时间: 2020年12月31日 |      |      |         |