

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		通村道路提升工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	562	562	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	562	562	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(李孝河乡常新窑至拓家峁5.67公里, 宽4.5米及边沟3.2公里)			李孝河乡常新窑至拓家峁5.67公里, 宽4.5米及边沟3.2公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	道路提升(公里)	≥5.67	5.67	20	20	
			边沟(公里)	≥3.2	3.2	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤562	562	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥2311	≥2311	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥78	≥78	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	通村道路提升工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810			
主管部门	子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10.0	
	其中：财政拨款	200	200	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（加宽改造杨兴庄-米家焉4.5公里，宽4.5米，宽4.5米及1.56公里边沟）			加宽改造杨兴庄-米家焉4.5公里，宽4.5米及1.56公里边沟				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	道路提升（公里）	≥4.5	4.5	20	20	
			边沟（公里）	≥1.56	1.56	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤200	200	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥381	≥381	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥12	≥12	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		
经办人：高宇 单位负责人：高树栋 上报时间：2020年12月24日								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		通村道路提升工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79	79	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	79	79	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(道路修复3个路段, 庙沟至吴塔路段, 庙沟至董坊堵, 高坪村至延家河路段)		道路修复3个路段, 庙沟至吴塔路段, 庙沟至董坊堵, 高坪村至延家河路段				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	道路修复(处)	3	3	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤18.01	18.01	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1312	≥1312	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥31	≥31	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇 日期: 2020年12月 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	通村道路提升工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810			
主管部门	子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	243	243	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	243	243	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(加宽改造石垛坪-老石碛硬化4.8公里, 宽4.5米及1.57公里边沟)			加宽改造石垛坪-老石碛硬化4.8公里, 宽4.5米及1.57公里边沟				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	道路提升(公里)	≥4.8	4.8	20	20	
			边沟(公里)	≥1.57	1.57	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤243	243	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥381	≥381	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥12	≥12	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	通村道路提升工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810			
主管部门	子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	352	352	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	352	352	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(月牙树台至魏家楼4.4公里, 宽3.5米及3.39公里边沟)			月牙树台至魏家楼4.4公里, 宽3.5米及3.39公里边沟				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	道路提升(公里)	≥4.4	4.4	20	20	
			边沟(公里)	≥3.39	3.39	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤352	352	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥523	≥523	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥4	≥4	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	
经办人: 高宇		单位负责人: 高树栋		上报时间: 2020年12月24日				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	100%	10	100%	10.0	
	其中：财政拨款	22	22	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（三川口镇三川口-八塌湾水泥路护栏等2.5公里）			三川口镇三川口-八塌湾水泥路护栏等2.5公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏（公里）	≥2.5	2.5	30	30	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤22	22	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1048	≥1048	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥68	≥68	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人：高宇

单位负责人：高树栋

上报时间：2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	44	44	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(瓜园则湾乡火石沟-王阳坵水泥路护栏、标志等4.9公里)			瓜园则湾乡火石沟-王阳坵水泥路护栏、标志等4.9公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏(公里)	≥4.9	4.9	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤44	44	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥936	≥936	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥68	≥68	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39		39	100%	10	100%	10.0
	其中: 财政拨款	39		39	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(瓜园则湾乡朱家山-露普山水泥路护栏、标志等1.7公里)			瓜园则湾乡朱家山-露普山水泥路护栏、标志等1.7公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.7	1.7	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤39	39	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥649	≥649	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥52	≥52	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	17	17	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(瓜园则湾乡瓜则湾-柳坪焉水泥路护栏、标志等1.9公里)			瓜园则湾乡瓜则湾-柳坪焉水泥路护栏、标志等1.9公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.9	1.9	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤17	17	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1221	≥1221	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥34	≥34	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	41	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	41	41	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(瓜园则湾乡草湾—西峰寺—朱阳湾水泥路护栏、标志等1.9公里)			瓜园则湾乡草湾—西峰寺—朱阳湾水泥路护栏、标志等1.9公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.9	1.9	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤41	41	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1353	≥1353	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥29	≥29	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11		11	100%	10	100%	10.0
	其中: 财政拨款	11		11	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(电市镇龙尾岭—曹渠水泥路护栏、标志等1.3公里)			电市镇龙尾岭—曹渠水泥路护栏、标志等1.3公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.3	1.3	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤11	11	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥519	≥519	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥4	≥4	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	安全生命防护工程			项目负责人及电话	高树栋18098023810			
主管部门	子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	14	14	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平 (老君殿镇封家岭-崔家坪水泥路护栏、标志等1.5公里)			老君殿镇封家岭-崔家坪水泥路护栏、标志等1.5公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.5	1.5	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤14	14	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥519	≥519	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥4	≥4	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数			全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18		18	100%	10	100%	10.0
	其中: 财政拨款	18		18	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(淮宁湾镇杜家湾—洼坪水泥路护栏、标志等2.0公里)			淮宁湾镇杜家湾—洼坪水泥路护栏、标志等2.0公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥2	2	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤18	18	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥102	≥102	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇 单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	100%	10	100%	10.0	
	其中：财政拨款	14	14	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（裴家湾镇费家沟-姜家塬水泥路护栏、标志等1.6公里）			裴家湾镇费家沟-姜家塬水泥路护栏、标志等1.6公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志（公里）	≥1.6	1.6	30	30	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤14	14	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥373	≥373	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥8	≥8	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人：高宇

单位负责人：高树栋

上报时间：2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810			
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	11	全年执行数	11	全年执行率	100%	10	100%	10.0
	年度资金总额	11	11	100%	10	100%	10	100%	10.0
	其中: 财政拨款	11	11	100%	—	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(马蹄沟镇马蹄沟-张圪台水泥路护栏、标志等1.3公里)			马蹄沟镇马蹄沟-张圪台水泥路护栏、标志等1.3公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.3	1.3	30	30		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤11	11	10	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥310	≥310	10	10		
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥21	≥21	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	安全生命防护工程			项目负责人及电话	高树栋18098023810			
主管部门	子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(苗家坪镇王岔-牛兴圪塔水泥路护栏、标志等1.7公里)			苗家坪镇王岔-牛兴圪塔水泥路护栏、标志等1.7公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.7	1.7	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤15	15	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥298	≥298	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥131	≥131	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	100%	10	100%	10.0	
	其中：财政拨款	13	13	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（周硷镇赵场-桥沟水泥路护栏、标志等1.4公里）			周硷镇赵场-桥沟水泥路护栏、标志等1.4公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志（公里）	≥1.4	1.4	30	30	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤13	13	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥463	≥463	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥70	≥70	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人：高宇

单位负责人：高树栋

上报时间：2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(李孝河乡巨财湾-艾好咀水泥路护栏、标志等1.7公里)			李孝河乡巨财湾-艾好咀水泥路护栏、标志等1.7公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥1.7	1.7	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤15	15	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥349	≥349	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥33	≥33	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26		26	100%	10	100%	10.0
	其中: 财政拨款	26		26	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(水地湾乡白家台-粉刺疙瘩水泥路护栏、标志等2.9公里)			水地湾乡白家台-粉刺疙瘩水泥路护栏、标志等2.9公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥2.9	2.9	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤26	26	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥705	≥705	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数			全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14		14	100%	10	100%	10.0
	其中: 财政拨款	14		14	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平 (砖庙镇苏坪-东梁水泥路护栏、标志等1.6公里)			砖庙镇苏坪-东梁水泥路护栏、标志等1.6公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志 (公里)	≥1.6	1.6	30	30	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金 (万元)	≤14	14	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数 (人)	≥925	≥925	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数 (人)	≥16	≥16	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限 (年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		安全生命防护工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86	86	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	86	86	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(高坪乡马坪-常兴庄水泥路护栏、标志等10.1公里)		高坪乡马坪-常兴庄水泥路护栏、标志等10.1公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	护栏、标志(公里)	≥10.1	10.1	30	30	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤86	86	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥3256	≥3256	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥113	≥113	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2020年12月24日