

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小谷家河村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		实施单位		何家集镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建水源 1 处, 机电设备 1 套等, 解决吃水困难问题。			新打深 12 米水井 1 口, 水泵 1 台, 新建水房 1 个等, 解决吃水困难问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	新建水源	1 处	1 处	20	20	
			机电设备	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			饮水设施改造后 水质达标率	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	10	10
	成本指标	项目成本	≤5 万元	≤5 万元	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	贫困地区农村集 中供水率	≥98%	≥98%	5	5	
			解决人口饮水安 全问题人数	≥108 人	≥108 人	5	5	
		可持续影 响指标	工程预计使用年 限	≥6 年	≥6 年	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满 意度 (≥**%)	≥98%	≥96%	5	3	加强宣传, 提高 知晓率	
总分						100	98	

单位负责人：王虎飞 制表人：高宏雄 时间：2021 年 10 月 14 日