



项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府		实施单位	马蹄沟镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	7	7	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刘家崖自然村新建水源1处、水塔1座,管网600米,机电设备1套			刘家崖自然村新建水源1处、水塔1座,管网600米,机电设备1套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建水源(处)	≥1	1处	5	5	
			水塔(座)	≥1	1座	5	5	
			管网(米)	≥600	600米	5	5	
			机电设备(套)	≥1	1套	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年3月	2021年3月	10	10	
			完工时间	2021年5月	2021年5月	10	10	
	成本指标	补助标准	7	7万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数	≥258人	258人	10	10	
可持续影响指标		工程设计使用年限(年)	≥6	6年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	8		
总分					100	98		

单位责任人(签字): 纪波

时间: 2021年 6月2日