



项目支出绩效自评表

项目名称		饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府		实施单位	马蹄沟镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建泵站1处			新建泵站1处				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	新建泵站	≥1	1处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年7月	2021年7月	10	10	
			完工时间	2021年10月	2021年10月	13	13	
		成本指标	补助标准	30	29.9432万	13	13	
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数	≥2750人	2750人	12	12	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	6年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	8	
	总分					100	98	

单位责任人（签字）：杜成林

时间：2021年11月 27日