



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		电力改造						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		马蹄沟镇人民政府	
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	32	32	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新换100kva变压器1台,新增200kva变压器1台,更换线路1.6公里。				新换100kva变压器1台,新增200kva变压器1台,更换线路1.6公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新换100kva变压器(台)	≥1	1台	10	10	
			新增200kva变压器(台)	≥1	1台	10	10	
			更换线路(公里)	≥1.6	1.6米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
			完工时间	2021年11月	2021年11月	10	10	
	成本指标	补助标准	32	32万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决用电人口问题人数	≥830	830人	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥30	30年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	8		
总分						100	98	

单位责任人(签字): 杜成林

时间: 2021年12月25日