



马蹄沟镇人民政府
项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		土壤工程						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		榆林市腾达胜建筑有限公司	
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	28	28	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护坝地70亩,带动贫困户92户,预计户均增加收入125元			加固坝体、新建排洪渠35米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加固坝体(处)	≥1	≥15	10	10	
			新建排洪渠(米)	≥35	≥35	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2020年6月	2020年6月	10	10	
			完工时间	2020年8月	2020年8月	10	10	
		成本指标	道路补助标准	28万	28万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	新新增和改善灌溉面积	≥70亩	70	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

单位责任人(签字): 纪波

时间: 2020年9月15日