



马蹄沟镇人民政府
项目支出绩效自评表
(2020度)

项目名称		产业道路建设						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府		实施单位	马蹄沟镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	63	63	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	千亩黄芪基地道路硬化1.8公里,宽3米。			千亩黄芪基地道路硬化1.8公里,宽3米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥1.8公里	1.8公里	11	11	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	11	11	
		时效指标	开工时间	2020年5月	2020年5月	11	11	
			完工时间	2020年6月	2020年6月	11	11	
		成本指标	道路补助标准	63万	56.31万	11	11	
	效益指标	社会效益指标	解决了出行困难的问题	方便出行	方便出行	11	11	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	8年	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	13	13	
总分					100	100		

单位责任人(签字): 纪波

时间: 2020年9月15日