

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		何家集镇小谷家河村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码				实施单位	何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.3	18.3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.3	18.3		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	何家集镇小谷家河村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理等，保证道路畅通，方便出行，受益 98 户贫困户。			修复小谷家河村通村公路水毁路段：1、修复边沟长 18.00 米、高 0.20 米；2、修复边沟长 24.00 米、高 0.20 米；3、修复边沟长 12 米、高 0.2 米；4、安装Φ50 管涵 12.00 米，混凝土硬化路面长 16.00 米、宽 5.00 米，混凝土硬化路肩长 5.00 米、宽 3.00 米，修复边沟长 16.00 米、高 0.20 米；5、安装Φ50 管涵 18.00 米，混凝土硬化路面长 23.00 米、宽 5.00 米，修复边沟长 23.00 米、高 0.20 米等。，保障道路畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指 标	数量 指 标	恢复水毁通村路 面（平米）	≥333	210	15	12	调研不充分，实 际与计划偏差
			填土方量（方）	≥3800	5374.4	10	10	
			管涵（米）	≥22	30	9	9	
			拦水带边沟（米）	≥300	93	8	6	
		质量 指 标	项目（工程）验 收合格率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效 指 标	项目（工程）完 成及时率	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	7	7	
	成本 指 标	恢复道路投入 资金（万元）	≤18.3	≤18.3	10	10		
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	受益村贫困户 户数（户）	≥98	≥98	6	6	
			受益贫困人口 满意度	≥98%	≥98%	6	6	
可持 续 影 响 指 标		工程设计使用 年限（ ≥ ** 年 ）	≥6 年	≥6 年	6	6		
满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	7	7		
总分					100	95		

单位负责人：马永栋    制表人：高宏雄    时间：2020 年 11 月 10 日