

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		何家集镇庆丰焉村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码					实施单位	何家集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.9	4.9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.9	4.9		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	何家集镇眠虎沟至庆丰焉通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行，受益88户贫困户。				修复眠虎沟至庆丰焉通村公路水毁路段，长19.50米、宽4.00米，安装50波纹管36.00米，保障道路畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	填土方量(方)	≥620	2574	20	20	
			拦水带边沟(米)	≥220	19.5	12	10	调研不充分，计划与实际偏差
			新建管涵(米)	≥42	36	10	8	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7	
	成本指标	恢复道路投入资金(万元)	≤4.9	≤4.9	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益村贫困户数(户)	≥88	≥88	6	6	
			受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	6	6	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥6年	≥6年	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	7	7		
总分					100	96		

单位负责人：马永栋    制表人：高宏雄    时间：2020年11月10日