

21.6

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		电市镇龙尾峁村产业道路硬化工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改善村集体经济产业交通道路条件，降低龙尾峁村产业项目的日常生产、经营、运营等成本。			完成道路硬化长400m，平均宽5m，完成道路帮畔挡墙长39m，高4.7m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化村组道路里程长	≥500米	440米	9	8	部分实施了帮畔挡墙
			硬化村组道路里程宽	≥4米	4米	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数（万元）	20	20	9	9	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	9	9	
		效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	2%	9	9
	社会效益		生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.2小时	0.25小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥96户	128户	9	9	
	可持续影响指标		工程使用年限	≥15年	15年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		马踏沟镇兴旺村1-8m桥涵工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成1-8m砼板桥台1座,宽6m,长14m,通过改善本村产业交通道路条件,降低兴旺村群众日常生产经营成本。			完成1-10m砼板桥1座,宽6m,长14m,帮畔长20m,配套桥面硬化等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	1-8m桥涵1座	≥1座	1座	9	9	跨度变为10m
			桥宽6m	≥6米	6米	9	9	
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数(万元)	30	64	9	9	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9	
		社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥130户	386户	9	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	50年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		马蹄沟镇兴旺村1-10m砼板桥附属工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成1-10m砼板桥附属帮畔工程长31m,高5m,完成砼桥面及连接路长81m,宽5m,厚0.18m,通过改善本村交通道路条件,降低兴旺村群众日常生产经营成本			完成1-10m砼板桥附属帮畔挡墙长31m,高5m,浇筑砼长81m,宽5m,厚0.18m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	帮畔及桥面硬化	≥1处	1处	9	9	
			完成帮畔及桥面硬化	≥1处	1处	9	9	
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数(万元)	15	15	9	9	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9	
		社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥130户	386户	9	9	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称	老君殿镇贺家渠村道路硬化工程								
主管部门及代码	发改科技局			实施单位	发改科技局				
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划硬化道路900m，宽3.5m，厚0.15m，通过改善村交通道路条件，降低贺家渠村群众日常生产、生活、经营等成本。			完成道路硬化长850m，平均宽3.5m，厚0.15m。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	硬化村组道路里程长	≥850米	850米	9	8	资金不足	
			硬化村组道路里程宽	≥3.5米	3.5米	9	9		
		产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
			成本指标	预算控制数（万元）	20	20	9	9	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	9	9	
		效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	2%	9	9	
			社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.2小时	0.25小时	9	9	
				受益贫困人口户数	≥30户	58户	9	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
总分						100	99		