

20.8

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		张家砭村生产道路						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改善交通条件设施,方便生活出行并降低农产品的运输成本。			新建生产道7千米,改善75户贫困户交通条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建生产道路	≥7000米	7000米	13	13	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	道路补助标准	15	15	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥75户	75户	13	13	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	13	13	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

苗家坪镇水掌村道路硬化工程

项目名称	苗家坪镇水掌村道路硬化工程							
主管部门及代码	发改科技局			实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	55	55	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划硬化道路1.2km,通过改善光伏产业交通道路条件,降低水掌村光伏项目的日常维护、运营等成本。			硬化道路长1.04km,确保水掌村5MW光伏产业项目区的道路交通畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化村组道路里程长	≥1200米	1040米	9	8	按实际道路情况核减
			硬化村组道路里程宽	≥3.5米	3.5米	9	9	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数(万元)	55	52.9	9	9	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9	
		社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.25小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥64户	90户	9	9	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		裴家湾镇王家三岔村产业道路工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划新修和拓宽改造生产道路8km，改善生产道路交通道路条件，降低王家三岔村产业区域群众的日常生产、经营、运营等成本。			完成新修和拓宽改造产业生产道路8km，路面平均宽4m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拓宽改造生产道路	≥8公里	8公里	9	9	
			平均路面宽	≥4米	4米	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数（万元）	15	15	9	9	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	9	9	
		效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9
	社会效益		生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥50户	58户	9	9	
	可持续影响指标		工程使用年限	≥10年	10年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		焦渠村村组道路硬化						
主管部门及代码		发改科技局			发改科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决焦渠村村道路出行问题，确保村民生产生活安全、便捷出行			硬化村组道路长800米，帮畔80米，确保村民生产生活安全、便捷出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化村组道路里程长	≥80米	800米	9	9	
			帮畔	≥80米	80米	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	硬化补助标准	30	30	9	9	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	2%	9	9	
		社会效益	贫困村村民生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.25小时	0.25小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥79户	79户	9	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥8年	8年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	9	9		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

裴家湾镇王家三岔村土地平整工程

项目名称		裴家湾镇王家三岔村土地平整工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划进行沟槽治理，新增耕地10亩，增加王家三岔村基本农田面积。			完成沟槽治理150m，新增耕地10亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	沟槽治理1处	≥1处	1处	9	9	
			新增面积10亩	≥10亩	10亩	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数（万元）	10	10	9	9	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9	
		社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥10户	15户	9	9	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		电市镇庙坪村5-6m桥涵工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	68	68	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成5-6m桥涵1座，宽4.5m，长44m，通过改善本村产业交通道路条件，降低庙坪村群众日常生产经营成本。			完成5-6m桥涵1座，宽4.5m，总长44.53，配套桥面硬化及连接主干道长50m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5-6m桥涵1座	≥1座	1座	9	9	
			桥宽4.5m	≥4.5米	4.5米	9	9	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数(万元)	68	68	9	9	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9	
		效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9
	社会效益		生产生活出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥70户	83户	9	9	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	50年	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		钟家沟岔村桥涵工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决钟家沟岔村村道路出行问题, 确保村民生产生活安全、便捷出行			新建便民桥1座, 解决了村民出行难的问题, 为村民安全、便捷出行提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建便民桥	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	20	20	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益	贫困村村民生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.25小时	0.25小时	10	10	
			受益贫困人口户数	≥110户	110户	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥8年	8年	10	10	
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冯家堰村生产道路						
主管部门及代码		发改科技局			实施单位	发改科技局		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改善交通条件设施,方便生活出行并降低农产品的运输成本。				新建生产道路7千米,改善56户贫困户出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建生产道路	≥7000米	7000米	13	13	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	道路补助标准	15	15	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥56户	56户	13	13	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	13	13		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		李家湾村生产道路							
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局				
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10		
	其中:财政拨款	15	15	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过改善交通条件设施,方便生活出行并降低农产品的运输成本。			新建生产道路6千米,改善90户贫困户交通条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建生产道路	≥6000米	6000米	13	13		
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	13	13	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	12	12	
		成本指标	道路补助标准		15	15	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥90户	90户	13	13	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	90%	13	13		
总分						100	100		