

绩效目标自评表

(2021年度)

Z2.11

项目名称		高家塔村以工代赈示范项目							
主管部门		发展和改革委员会			实施单位	发展和改革委员会			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	450	450		10	100%	10	
		其中:财政拨款	450	450		10	100%	10	
		其他资金				—			
年度总体目标	新建1600亩中药材种植基地砂砾硬化道路3000米,宽4.5米,方便群众出行,提高生产效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	完成情况	得分	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	灌溉面积	416亩	10	416亩	10		
			管网长度	62614米	10	62614米	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	10	100%	10		
		成本指标	预算控制数(万元)	450	10	450	10		
		时效指标	资金兑付时限	2021年12月31日前	10	2022年5月	7		
	效益指标	社会效益指标	受益农村人口户数	≥68	10	≥68	10		
			劳务报酬金额占计划下达资	≥15%	10	≥15%	10		
		可持续影响指标	改善产业发展条件	有所改善	10	有所改善	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10	≥96%	10		
总分					100		97		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

苗家坪镇苗家坪村道路硬化工程

项目名称		苗家坪镇苗家坪村道路硬化工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	苗家坪镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决钟家沟岔村村道路出行问题，确保村民生产生活安全、便捷出行			新建便民桥1座，解决了村民出行难的问题，为村民安全、便捷出行提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化村组道路里程长	≥450米	460	8	8	
			硬化村组道路里程宽	≥3.5米	3.5	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	20	20	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	2.50%	8	8	
		社会效益	贫困村村民生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.2小时	0.22小时	8	8	
			村民生产生活出行条件	有所改善	有所改善	8	8	
			受益贫困人口户数	≥64户	66户	8	8	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥8年	8年	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	8	8	
总分						100	100	

2022.11

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		苗家坪镇麻兴庄村桥涵工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	63%	6	100%	6	
	其中:财政拨款	8	8	63%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决钟家沟岔村村道路出行问题,确保村民生产生活安全、便捷出行			新建便民桥1座,解决了村民出行难的问题,为村民安全、便捷出行提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	桥长(米)	10	10	10	10	
			桥宽(米)	4	4	10	10	
			桥高(米)	5	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	8	8	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	2021年12月31日前	2022年12月31日前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行户数(人)	≥68	76	10	10	
		可持续影响指标	改善产业发展条件	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						92	92	