



项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		胡家沟村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	子洲县梁勇建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固驼耳巷乡胡家沟村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 38 户（其中脱贫户监测户 35 户）的安全饮水。			1. 进一步巩固驼耳巷乡胡家沟村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 38 户（其中脱贫户监测户 35 户）的安全饮水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水塔（座）	≥1	1	5	5	
			新建水源井（眼）	≥2	2	5	5	
			铺设管道（米）	≥1100	1100	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	是	是	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年10月21日	5	5		
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤12	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥78	78	10	10	
			巩固提升饮水安全户数（户）	≥38	38	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥6年	6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	99	

负责人签字： 经办人签字： 评价时间：2022年11月5日