



项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		大沟村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	子洲县梁勇建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。保障农户65户（其中脱贫户监测户42户）的安全饮水。			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。保障农户65户（其中脱贫户监测户42户）的安全饮水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水塔（座）	≥1	1	5	5	
			新建水源井（眼）	≥1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥820	820	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
			DN40 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022年12月31日前	2022年10月20日	5	5		
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤15	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	一般群众受益（人）	≥24	24	10	10	
			脱贫户受益（人）	≥13	13	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥6	6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	99	

负责人签字： 经办人签字： 评价时间：2022年11月5日