

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		何家集镇蛇沟村新建生产桥工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程新建 100 亩苹果基地配套长 12 米小型生产桥 1 座，方便群众出行。			新建长 12 米小型生产桥 1 座，方便群众出行，给村民的生活带来了极大的便利。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产桥长度（米）	≥12	12	5	5	
			生产桥高度（米）	≥3	7.1	5	5	基础 4.5 米、水面以上 2.6 米
			生产桥宽度（米）	≥4	4	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 8 月 31 日前	2022 年 8 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤15	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行人数（人）	≥270	270	5	5	
			受益防返贫监测对象（人）	≥37	37	10	10	
		经济效益	是否降低运输成本提高生产效率	是	是	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

单位负责人：王虎飞

填表人：高宏雄

时间：2022 年 08 月 20 日