

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		何家集镇小谷家河村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新打水井 1 口，铺设主管道 500 米，机电设备 1 套，解决小谷家河村农户 79 户 243 人，脱贫户 21 户 65 人饮水困难问题。			实施该工程确保饮水安全，解决小谷家河村农户 79 户 243 人，脱贫户 21 户 65 人饮水困难问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	新打水井米数(米)	≥12	12	5	5	
			铺设主管道(米)	≥500	500	5	5	
			机电设备(套)	≥1	1	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
			直径 25 PE 管(mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			直径 50 PE 管(mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10		
	成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤9	9	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	解决人口饮水安全问题人数(人)	≥243	243	5	5	
			解决脱贫户饮水安全问题人数(人)	≥65	65	5	5	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限(年)	≥6	6	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	96%	10	8	未能完全达到预期目标，群众满意度没有达到 100%	
总分					100	98		

单位负责人：王虎飞

填表人：高宏雄

时间：2022 年 08 月 20 日