

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 小理河电市镇李家河段防洪工程

自评项目单位: 子洲县水利局

项目主管部门: 子洲县水利局

项目单位法人代码: 11610831745044235Y

评价工作组负责人: 白宇 (签章)

6108310009969

联系人: 白宇

联系电话: 18098023902

评价时间: 2021 年 11 月 25 日

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局(11610831745044235Y)		实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1068	1068	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	1068	1068	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	右岸新修堤防长 1203.8 米			右岸新建堤防 1203.8 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理河道 (km)	1.2038	1.2038	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		工程验收率		100%	100%	10	10	
		时效指标		2021 年 12 月底完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	投资控制在预算内	1068	1068	10	10	
		社会效益指标	保护人口	3120	3120	10	10	
			可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10
	已建是否良性运行	是		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

小理河电市镇李家河段防洪工程项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2020 年 9 月 30 日，子洲县发展和改革委员会批复了子洲县小理河电市镇段防洪工程可行性研究报告，子洲县发展和改革委员会于 2020 年 10 月 19 日批复了子洲县小理河电市镇段防洪工程初步设计（子政发改科发[2020]838 号）工程于 2021 年 7 月 15 日开工建设。

2. 项目建设内容：综合治理长度 3.5km，新建堤防总长度 2993.41 米，其中新建堤防左岸 0.857km，右岸新建堤防 2.136km，工程概算投资 3204.46 万元。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		小理河电市镇李家河段防洪工程					
主管部门		子洲县水利局					
资金金额		实施期资金总额：	1068				
		其中：财政拨款	1068				
		其他资金	0				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	右岸新修堤防长 1203.8 米			右岸新建堤防 1203.8 米			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	治理河道 (km)	1.2038	1.2038		
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			工程验收率		100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月底完成率		100%	100%	
成本指标	投资控制在预算内		1068	1068			

	社会效益指标	保护人口	3120	3120	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
		已建是否良性运行	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	

1. 总体目标：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

2. 年度目标：右岸新建堤防 1203.8 米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目资金全部为财政涉农整合资金，总投资为 1068 万元，占项目总投资的 33%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

下达投资 1068 万元，全部用于该工程建设。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程，全年执行率为 100%。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.10.10	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	172.840150
2	2021.11.04	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	747.258
3	2021.11.19	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	93.1
4	2021.11.2	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	36.77
5	2021.11.24	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	18.031850
合计				1068

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

由于征地问题致使项目于 2021 年 7 月 15 日开工，目前完成 1203.8m

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

该项目建设管理制度和资金使用办法完整。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。


(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	乔东	副组长	子洲县水利局	乔东
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬健康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬健康
	贺霞	干事	子洲县水利工程建设中心	贺霞
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



2021年11月25日