

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称	子洲县马岔镇冯渠村窑则沟2号淤地坝工程							
主管部门及代码	县水利局 11670831745044235Y		实施单位	县水利局				
项目资金(万元)		年初预算数	执行数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	25	25	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 解决农户种植安全问题, 持续增加贫困户收益; 2. 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。			除险加固淤地坝1座, 新建放水工程1处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加固土坝	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤25	≤25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加(斤)	200	200	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	173	173	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	