

子洲县财政支出项目绩效自评报表

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 阳庄村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门： 子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞 (签章)

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023 年 3 月 15 日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		阳庄村村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001			实施单位	周家砭镇政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		17	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		17	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决张家砭为解决张家砭村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，机械沟槽开 420m ³ 、人工沟槽开挖 150m ³ 、土方回填 776m ³ 、施工便道 950m 等安全工程：PE40 管 200m、PE32 管 1100m、三项水泵 1 台、二项水泵 1 台等，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，阀门安装，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				为解决张家砭村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，机械沟槽开 420m ³ 、人工沟槽开挖 150m ³ 、土方回填 776m ³ 、施工便道 950m 等安全工程：PE40 管 200m、PE32 管 1100m、三项水泵 1 台、二项水泵 1 台等，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	阀门安装（个）	≥6	6	10	10	
			塑料 PE 管（米）	≥ 2000	2000	10	10	
			导线架设（km）	≥ 100	100	5	5	
			维修检查井（座）	≥1	1	5	5	
			配电箱（台）	≥1	1	5	5	
			水泵（台）	≥2	2	5	5	
	质量指标	项目（工程）验收合	100%	100%	10	10		

			格率					
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022年10月10日前	2022年10月5日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤17	12.51	5	5	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥5年	≥7年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分							100	