

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 周家硷镇后湾村村组道路硬化工程

自评项目单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门： 子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞 (签字)

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023年3月15日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		后湾村村组道路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001		实施单位	周家硷镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。			为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	水泥道路硬化长（公里）	≥ 2	2	10	10	
			水泥道路硬化宽（米）	≥ 3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 25 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤ 80	80	10	10	
		社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥ 5	5	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分						100		

后湾村村组道路硬化项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1、后湾村村组道路硬化项目。子巩衔组发〔2022〕12号（整合），2022年子财发〔2022〕18号下达80万。

2、项目建设内容：后湾村村组道路硬化长2公里，宽3.5m。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		后湾村村组道路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001		实施单位	周家砭镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长2公里，宽3.5米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。			为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长2公里，宽3.5米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水泥道路硬化长（公里）	≥2	2	10	10	
			水泥道路硬化宽（米）	≥3.5	3.5	10	10	
	质量指标		项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
时效指标		项目（工程）完成时间	2022年6月30日前	2022年6月25日	10	10		

	成本指标	项目设施补助标准 (万元)	≤80	80	10	10	
	社会效益 指标	受益防返贫监测户 数	≥5	5	10	10	
	可持续影 响指标	持续可使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	

1. 总体目标：实施实施后湾村村组道路硬化长 2 公里，宽 3.5m，促进后湾村 300 亩粽叶及玉米、粉条加工产业发展，实施群众增收。

2. 年度目标：实施实施后湾村村组道路硬化长 2 公里，宽 3.5m，促进后湾村 300 亩粽叶及玉米、粉条加工产业发展，实施群众增收。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为 2022 年财政整合资金，后湾村村组道路硬化项目投入为 80 万元，资金已于 2022 年 5 月批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金 80 万元已经全部用于后湾村村组道路硬化项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序执行。按照项目程序执行事前、事中、事后公示、验收，保证工程质量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我乡财政所统一归档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.11	一般公共预算	后湾村村组道路硬化	80

	合 计	80
--	-----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

周家砣镇人民政府后湾村道路硬化项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

绩效指标中，产出指标：数量指标 30 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分，经济效益指标 10 份，社会效益指标 10 分，可持续影响指标 10 分，共 80 分，得 80 分。

满意度指标：服务对象满意度指标 10 分，得 10 分，

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序执行。按照项目程序执行事前、事中、事后公示、验收，保证工程质量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我乡财政所统一归档保管。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评 价 人	姓 名	职 称/职 务	单 位	签 字
	侯瑞	镇长	周家砣镇人民政府	侯瑞
	叶亚军	人大主席	周家砣镇人民政府	叶亚军

员	鲁民禹	片长	周家砭镇人民政府	鲁民禹
---	-----	----	----------	-----

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023 年 3 月 15 日