

子洲县财政支出项目绩效自评报表

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 张家砭村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县周家砭镇人民政府

项目主管部门： 子洲县周家砭镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞 (签章)

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023年3月15日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|---|------------------|------|-----|---------|
| 项目名称 | | 张家砭村安全饮水提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县周家砭镇人民政府 168001 | | 实施单位 | 周家砭镇政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全面预算数 | 全年执行 率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 6 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 6 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0 | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为解决张家砭村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建水池 1 个，铺设管网 400 米，水泵等配套设施 1 套，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。 | | | 为解决张家砭村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建水池 1 个，铺设管网 400 米，水泵等配套设施 1 套，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 新建水池（个） | ≥ 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 铺设管网（米） | ≥ 400 | 400 | 10 | 10 | |
| | | | 水泵等配套设施（套） | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成时间 | 2021 年 11 月 28 日前 | 2022 年 11 月 27 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目设施补助标准（万元） | ≤ 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 受益防返贫监测户数 | ≥ 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续可使用年限 | ≥ 5 年 | ≥ 7 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益对象满意度 | $\geq 95\%$ | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

