

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 毕家砭村道路建设帮畔及硬化工程

自评项目单位： 子洲县三川口镇人民政府

项目主管部门： 子洲县三川口镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380120G

评价工作组负责人： 纪波 (签章)

联系人： 李文萱

联系电话： 15091899880

评价时间： 2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		毕家砭产业道路建设项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决毕家砭村道路通行问题，提高村民出行便捷率			解决毕家砭村道路通行问题，提高村民出行便捷率				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路项目	1	1	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年12月30日全部验收合格	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年12月30日全部完成	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥240人	255人	5	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥5年	10年	5	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						100	98	

毕家砭产业道路建设项目 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县三川口镇人民政府毕家砭产业道路建设项目专项经费属于一般公共预算，实拨 25 万元。截止 2022 年 12 月 30 日全部列支。

2. 项目建设内容:

毕家砭产业道路建设，提高村民出行率。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		毕家砭产业道路建设项目				
主管部门		子洲县三川口镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	25 万元			
		其中: 财政拨款	25 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决毕家砭村道路通行问题, 提高村民出行便捷率			解决毕家砭村道路通行问题, 提高村民出行便捷率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	道路项目	1	1	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 12 月 30 日全部验收合格	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 12 月 30 日全部完成	
		成本指标	预算控制数	≤25 万元	25 万元	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	≥240 人	255 人		

	可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	≥5年	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	95%	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95% 将以群众需求为目标, 完成高质量项目

1. 总体目标: 解决毕家砭村道路通行问题, 提高村民出行便捷率。

2. 年度目标: 解决毕家砭村道路通行问题, 提高村民出行便捷率。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。

下达资金 25 万元, 实际支付 25 万元, 全部为一般财政公共预算资金, 全部用于本镇毕家砭村道路硬化工程, 截止 2021 年 12 月 30 日全部兑现完毕。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

毕家砭村路面不足 2 米, 土质松软, 使得村民出行便捷。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神, 落实资金兑现及项目实施进度, 加强项目实施和资金使用情况的监督检查, 严格公告公示制度及相关信息公开, 严格执行报账制度, 按照财务规定及时完善相关报账制度, 确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
1	2022. 1. 28	一般公共预算资金	毕家砭产业道路建设	24. 25
2	2021. 12. 22	一般公共预算资金	毕家砭产业道路建设	0. 75
	合计			25

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县三川口镇人民政府毕家砭村组道路硬化工程绩效目标共 1 项, 已完成, 完成率为 100%; 绩效自评综合得 88 分, 资金执行率为 100%, 得 10 分, 共计 98 分, 等级为“优”。具体情况如下:

产出指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 60 分, 自评得分 60 分

（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2.质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.时效指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 20 分，自评得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 80%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县三川口镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 8 分。以后要继续以群众需求为目标，完成高质量项目。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。完成后对其进行验收后在支付。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

工程实施过程中，各工作领导小组不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。

（二）改进措施

将资产移交后，村级成立固定资产管护制度，政府监督实施，保证村组道路的正常通行。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
	惠建刚	出纳	子洲县三川口镇人民政府	惠建刚
	李文萱	会计	子洲县三川口镇人民政府	李文萱
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">2023年3月17日</p>				