

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：蛇沟新建便民桥项目

自评项目单位：子洲县三川口镇人民政府

项目主管部门：子洲县三川口镇人民政府

项目单位法人代码：11610831735380120G

评价工作组负责人：纪波 (签章)

联系人：李文萱

联系电话：15091899880

评价时间：2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		蛇沟新建便民桥项目						
主管部门及代码		子洲县三川口镇人民政府（162001）			实施单位	子洲县三川口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	28.0912	98%	8	98%	8	
	其中：财政拨款	29	28.0912	98%	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众出行，解决蛇沟新建便民桥项目村约312户850人其中脱贫户153户426人务农出行问题			方便群众出行，解决蛇沟新建便民桥项目村约312户850人其中脱贫户153户426人务农出行问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	桥涵数量(座)	≥1	1	5	5	
		质量指标(10分)	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2022年12月31日前	截止2022年9月20日全部支出	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	预算控制数(万元)	≤28.0912万元	28.0912万元	10	8	预算不准确
社会效益指标 (15分)		社会效益指标 (15分)	方便群众出行人数(人)	≥850	1850	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	工程设计使用年限(年)	≥8	8年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	93%	10	8		
总分						100	96	

蛇沟新建便民桥项目 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县三川口镇人民政府“蛇沟新建便民桥项目”专项经费属于一般公共预算，实拨 29 万元，截止 2022 年 12 月 23 日全部支出。

2. 项目建设内容:

方便群众出行，解决蛇沟新建便民桥项目村约 312 户 850 人其中脱贫户 153 户 426 人务农出行问题

(二) 项目目标:

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		蛇沟新建便民桥项目				
主管部门		子洲县三川口镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	29 万元			
		其中: 财政拨款	29 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	方便群众出行，解决蛇沟新建便民桥项目村约 312 户 850 人其中脱贫户 153 户 426 人务农出行问题			方便群众出行，解决蛇沟新建便民桥项目村约 312 户 850 人其中脱贫户 153 户 426 人务农出行问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	桥涵数量(座)	≥1	1	
		工程验收合格率	100%	100%	100%	
		项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	截止 2022 年 9 月 20 日全部支出	截止 2022 年 9 月 20 日全部支出	

		预算控制数(万元)	≤29万元	29万元	28.0912万元	预算不准确
效益指标	方便群众出行人数(人)	≥850		1850	1850	
	工程设计使用年限(年)	≥8		8年	8年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)		≥95%	93%	

1、总体目标:

方便群众出行,解决蛇沟新建便民桥项目村约312户850人其中脱贫户153户426人务农出行问题

2.年度目标:

方便群众出行,解决蛇沟新建便民桥项目村约312户850人其中脱贫户153户426人务农出行问题

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

下达资金29万元,全部为一般财政公共预算资金,全部用于驼耳巷乡蛇沟新建便民桥项目村桥梁建设,截止2022年12月23日全部支出前全部兑现完毕。

(二)财政资金实际使用情况分析。

用于驼耳巷乡蛇沟新建便民桥项目村桥梁建设

(三)资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神,落实资金兑现及项目实施进度,加强项目实施和资金使用情况的监督检查,严格公告公示制度及相关信息公开,严格执行报账制度,按照财务规定及时完善相关报账制度,确保专款专用。

(四)项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.9.20	一般公共预算资金	蛇沟新建便民桥项目	28.0912
2	2022.12.23	一般公共预算资金	蛇沟新建便民桥项目	0.9088
合计				29

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县三川口镇人民政府蛇沟新建便民桥项目绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率 98%，得 8 分，共计 96 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得共 20 分。2.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分；2.可持续影响指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县三川口镇人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众满意度较低

预算不准确

（二）改进措施

今后向群众宣传，做实群众思想工作。

加强预算准确性

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
	惠建刚	出纳	子洲县三川口镇人民政府	
	李文萱	会计	子洲县三川口镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

  2023年3月17日