

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 马家沟曹渠自然村乡畔工程

自评项目单位： 子洲县三川口镇人民政府

项目主管部门： 子洲县三川口镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380120G

评价工作组负责人： 纪波 (签章)

联系人： 李文萱

联系电话： 15091899880

评价时间： 2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		马家沟曹渠自然村绑畔工程						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75	75	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决川崖根道路通行问题，提高村民出行便捷率			解决川崖根道路通行问题，提高村民出行便捷率				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	帮畔建设长度 (≥米)	≥93	63.13 米	10	10	
	帮畔宽度为(米)		≥2 米	26.7 米	10	10		
绩效 指标	产出 指标	质量指标	项目(工程)验 收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前 全部验 收并达 到 100%	2022 年 7 月 19 日	20	20	
		时效指标	项目(工程)完 成及时率	2022 年 12 月 31 日前 全部完 成	2022 年 7 月 19 日	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤75 万 元	75 万元	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年 限(≥年)	≥5 年	5 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人 口满意 度	≥98%	96%	10	8	
					100	98		

# 马家沟曹渠自然村绑畔工程项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

子洲县三川口镇人民政府马家沟曹渠自然村绑畔工程专项经费属于一般公共预算，实拨 75 万元。截止 2022 年 7 月 19 日全部列支。

#### 2. 项目建设内容:

马家沟文化广场回填、帮畔、硬化、及排水长 63.13 米、宽 26.7 米，新建公厕一间，安装体育相关器材。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		马家沟曹渠自然村绑畔工程				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	75 元			
		其中: 财政拨款	75 元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强基础设施建设			解决了川崖根村民出行困难问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	帮畔建设长度 (≥**米)	≥93	63.13 米	
			帮畔宽度为 (米)	≥2 米	26.7 米	
	产出指标	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 7 月 19 日已验收合格并达到 100%	
时效指标			项目 (工程) 完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 7 月 19 日已完工	



	成本指标	预算控制数	≤75 万元	75 万元	
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	≥5 年	5 年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口 满意度(≥**%)	≥98%	96%	

1. 总体目标：加强基础设施建设。

2. 年度目标：加强基础设施建设，解决出行困难问题。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 75 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于马家沟曹渠自然村绑畔工程，截止 2022 年 7 月 19 日全部兑现完毕。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

马家沟文化广场回填、帮畔、硬化、及排水长 63.13 米、宽 26.7 米，新建公厕一间，安装体育相关器材。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022 年 1 月 29 日	一般公共财政 公共预算资金	马家沟曹渠自然村绑畔工程 预付款	20
2	2022 年 1 月 29 日	一般公共财政 公共预算资金	马家沟曹渠自然村绑畔工程 预付款	40
3	2022 年 7 月 19 日	一般公共财政 公共预算资金	马家沟曹渠自然村绑畔工	15
合计				75 万元

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县三川口镇人民政府马家沟曹渠自然村绑畔工程绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 60 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 20 分，自评得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 80%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县三川口镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 8 分。以后要继续以群众需求为目标，完成高质量项目。

### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况

### （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

## 四、存在问题与改进措施

### （一）存在问题

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

### （二）改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确马家沟曹渠自然村绑畔工程提升工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障帮畔工程顺利实施。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
	惠建刚	出纳	子洲县三川口镇人民政府	惠建刚
	李文萱	会计	子洲县三川口镇人民政府	李文萱
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="422 683 582 840">  </div> <div data-bbox="638 593 957 884">  </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2025年3月17日</p>				