

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 库房维修

自评项目单位： 子洲县林业局

项目主管部门： 子洲县林业局

项目单位法人代码： 11610831016093264Y

评价工作组负责人： 申靖

联系人： 呼海波

联系电话： 13289123360

评价时间： 2023年3月24日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		库房维修项目						
主管部门及代码		子洲县林业局 139001			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：对 7 个库房进行维修改造。				目标：已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	库房维修数量(个)	7	7	20	20	
		质量指标	维修合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	2022 年 3 月至 6 月	3 月	3 月	10	10	
		成本指标	预算资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	设计带动就业人数	≥5	≥5	10	10	
		社会效益 指标	单位职工知晓率	≥90%	≥85%	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

库房维修项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

对 7 个库房进行维修改造。

2. 项目建设内容：

子洲县林业局库房维修项目投资 10 万元，主要内容为 7 个库房维修工程项目投资。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		库房维修				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额：	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：对 7 个库房进行维修改造。			目标：已完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	库房维修数量（个）	7	7	
		质量指标	维修合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	2022 年 3 月至 6 月	3 月	3 月	
		成本指标	预算资金	10 万元	10 万元	
	效益目标	经济效益指标	设计带动就业人数	≥5	≥5	
		社会效益指标	单位职工知晓率	≥90%	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%		

1. 总体目标:

子洲县林业局库房维修项目投资 10 万元，主要内容为 7 个库房维修工程项目投资。

2. 年度目标:

已完成子洲县林业局库房维修项目投资 10 万元，主要内容为 7 个库房维修工程项目投资。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资 10 万元，全部为本级财政资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县林业局库房维修项目投资 10 万元，主要内容为 7 个库房维修工程项目投资。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨付文件精神，落实资金兑付及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监管，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.8	部门预算	库房维修	10
	合计			10

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2022 年度林业项目绩效自评得分为 99 分，失分主要在绩效指标上。其中产出指标扣 1 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，项目有相关的实施方案、设计、公示、合同、发票、验收、有相应的管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

单位职工知晓率低。

(二) 改进措施

多开会、多宣传。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	申靖	副局长	子洲县林业局	
	李航	副主任	子洲县林业局	
	张虎	干事	子洲县林业局	
	李煜	干事	子洲县林业局	
	李浩	干事	子洲县林业局	
	项目单位负责人（签字并盖章）：  2023年3月24日 			