

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 眠虎沟村武家山土坝建设

自评项目单位： 子洲县何家集镇人民政府

项目主管部门： 子洲县何家集镇人民政府

项目单位法人代码： 116108317353801478

评价工作组负责人： 王虎飞 (签章)

联系人： 乔田田

联系电话： 17691309730

评价时间： 2023年3月20日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		眠虎沟村武家山土坝建设						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	29.66	98%	8	98%	8
		其中：财政拨款	30	29.66	98%	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修建土坝数量 1 座，保障群众出行安全。			修建土坝数量 1 座，保障群众出行安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	修建土坝数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成 率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	≤30 万 元	29.66 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障群众安全	有所保 障	有所保障	15	15	
		可持续影 响指标	项目使用时限	≥15 年	15 年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

眠虎沟村武家山土坝建设项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县何家集镇人民政府“眠虎沟村武家山土坝建设”专项经费属于一般公共预算，实拨 30 万元，截止 2022 年 9 月 20 日支 296600 元，结余 3400 元。

2. 项目建设内容：眠虎沟村武家山土坝建设，该项工程修建土坝数量 1 座，保障群众出行安全。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		眠虎沟村武家山土坝建设				
主管部门		子洲县何家集镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	30 万元			
		其中：财政拨款	30 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修建土坝数量 1 座，保障群众出行安全。			修建土坝数量 1 座，保障群众出行安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修建土坝数量	1 座	1 座	
		质量指标	质量合格率	$\geq 100\%$	100%	
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 100\%$	100%	
		成本指标	项目资金	≤ 30 万元	29.66 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全	有所保障	有所保障	
可持续影响指标		项目使用时限	≥ 15 年	15 年		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
-------	-----------	-------	------	-----	--

1. 总体目标：实施该工程保障群众出行安全。
2. 年度目标：实施该工程保障群众出行安全。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

眠虎沟村武家山土坝建设下达资金 30 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于修建土坝，保障群众出行安全，截止 2022 年 9 月 20 日兑现完毕。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此项专项经费主要用于眠虎沟村武家山土坝建设，新建一座土坝保障群众出行安全。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022-09-20	一般公共预算资金	眠虎沟村武家山土坝建设	29.66
合 计				29.66

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

眠虎沟村武家山土坝建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 8 分。

产出指标得分分析：本项总分 50 分，分为数量指标（15 分）、质量指标（15 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）。此项所有得分均满分。

效益指标得分分析：本项总分 30 分，分为社会效益指标（15 分）、可持续影响指标（15 分）。此项所有得分均满分。

满意度指标得分分析：本项总分 10 分，得分 10 分。

（二）项目资金调整情况。

下达资金主要用于眠虎沟村武家山土坝建设，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度，以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

预算该项工程为 30 万元，根据审计决算实际支付 29.66 万元，未达到预算指标。


（二）改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	王虎飞	镇长	何家集镇人民政府	王虎飞
	柴权	所长	何家集镇人民政府	柴权
	张磊	报账员	何家集镇人民政府	张磊
	乔田田	政府会计	何家集镇人民政府	乔田田

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2019 年 3 月 20 日 王德飞