

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 综治中心项目建设前期工作

自评项目单位： 中共子洲县委政法委员会

项目主管部门： 中共子洲县委政法委员会

项目单位法人代码： 11610831730419065W

评价工作组负责人： 李武龙 (签章)

联系人： 张格瑜

联系电话： 15529940320

评价时间： 2024年3月18日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		综治中心项目建设前期工作						
主管部门及代码		中共子洲县委政法委员会		实施单位	中共子洲县委政法委员会			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	28.5	28.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.5	28.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为综治中心建设工程顺利完成打下坚实基础，特需开展综治中心项目建设前期开展相关工作。				已完成综治中心项目建设前期开展相关工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	建设个数	1 个	1 个	5	5	
			综治中心改造 工程设计	3 次	3 次	2	2	
			综治中心可行 性可研报告	1 项	1 项	2	2	
			综治中心招标 代理	1 次	1 次	2	2	
			综治中心打扫 卫生	2 次	2 次	2	2	
			综治中心造价	1 次	1 次	4	4	
			综治中心监理 服务	1 项	1 项	3	3	
	质量指标	设计合规率	100%	100%	10	10		
	时效指标	综治中心建成 时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10		
	成本指标	预算投入 (万 元)	28.5	28.5	10	10		
效益 指标	社会效益 指标	平安建设知晓 率	≥90%	95%	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	平安建设满意 度	≥90%	92%	20	20		
总分						100	100	

综治中心项目建设前期工作 项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。子洲县中心综治中心改造工程项目于 2022 年 7 月 14 日在书记办公会上进行研究讨论，对县综治中心选址进行落实，2022 年 11 月 10 日，在书记办公会上对改建图纸、工程造价等工作进行研究讨论，2022 年 11 月 11 日，经县发改和科技局审定通过了县综治中心改造工程可行性研究报告。2022 年 11 月 21 日，呈报了县综治中心改造工程初步设计及概算的函，2022 年 11 月 22 日，县发改和科技局对初步设计进行了批复。2022 年 12 月 6 日，子洲县综治中心改造工程招标实施方案经发改、分管领导、县长审批，同意按照实施方案进行招投标。2023 年 1 月 5 日，在榆林市公共资源交易中心十楼开标室 3 进行招投标工作。2023 年 1 月 17 日，对合同签订进行了备案工作。通过现场勘察、利用 autoCAD 等技术设计出最优改造方案，形成综治中心改造工程设计图纸 1 份，综治中心可行性可研报告一本，综治中心招标代理服务一次，综治中心造价服务一次，综治中心监理服务一次。

2. 项目建设内容：综治中心改造工程设计图纸 1 份，综治中心可行性可研报告一本，综治中心招标代理服务一次，综治中心造价服务一次，综治中心监理服务一次。

(二) 项目目标

2022年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		综治中心项目建设前期工作				
主管部门		中共子洲县委政法委员会				
资金金额		实施期资金总额:	28.5			
		其中:财政拨款	28.5			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设个数	1个	1个	
			综治中心改造工程设计	3次	3次	
			综治中心可行性可研报告	1项	1项	
			综治中心招标代理	1次	1次	
			综治中心打扫卫生	2次	2次	
			综治中心造价	1次	1次	
			综治中心监理服务	1项	1项	
		质量指标	设计合规率	100%	100%	
		时效指标	综治中心建成时间	2023年6月	2023年6月	
	成本指标	预算投入(万元)	28.5	28.5		
	效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	92%	

1. 总体目标: 为综治中心建设工程顺利完成打下坚实基础, 特需开展综治中心项目建设前期开展相关工作。

2. 年度目标: 为综治中心建设工程顺利完成打下坚实基础, 特需开展综治中心项目建设前期开展相关工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

综治中心项目建设前期工作项目 2023 年，财政一般公共预算 28.5 万元，年内到位 28.5 万元，使用 28.5 万元，结余 0 万元使用率 100%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

综治中心项目建设前期工作项目资金使用在了综治中心改造工程设计图纸 1 份，综治中心可行性可研报告一本，综治中心招标代理服务一次，综治中心造价服务一次，综治中心监理服务一次。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

专项资金的形成、建立、提取、使用符合国家及相关直属部门管理规定。二是在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，专用资金正确使用并达到了预期目的。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023-06-12	财政一般公共预算	综治中心改造工程设计	13.200
2	2023-05-31 0	财政一般公共预算	综治中心可行性可研报告服务费	4.38
3	2023-05-31	财政一般公共预算	综治中心招标代理服务费	3.3
4	2023-05-31	财政一般公共预算	综治中心打扫卫生	2
5	2023-05-31	财政一般公共预算	综治中心造价服务费	0.8
6	2023-05-31	财政一般公共预算	综治中心监理服务费	5
合计				28.5

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。综治中心改造工程设计图纸 1 份，综治中心可行性可研报告一本，综治中心招标代理服务一次，综治中心造价服务一次，综治中心监理服务一次。对标绩效目标全部完成，绩效结果达到预期目标和要求。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(四) 项目管理情况。

严格按照项目建设管理制度和资金使用办法开展工作。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李武龙	常务副书记	中共子洲县委政法委员会	李武龙
	苗飞	副书记	中共子洲县委政法委员会	苗飞
	张格瑜	干部	中共子洲县委政法委员会	张格瑜

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月18日