

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县电市镇人民政府

项目主管部门：子洲县电市镇人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张修文 (签章)

联系人：吕鹏鹏

联系电话：18191292711

评价时间：2024年3月14日



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障梁家沟村农户 5 户(其中脱贫户监测户 2 户)日常安全饮水问题得到改善,对梁家沟进行安全饮水提升项目,及时保障群众日常及生活生产用水,提高群众日常生活生产条件。			新建机井 1 眼,水泵 1 台,保障梁家沟村农户 5 户日常安全饮水问题得到改善。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建机井数 (个)	≥1	1	10	10	
			水泵更换台数 (台)	≥1	1	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2023 年 12 月 31 日前	已完工	10	10	
		成本指标	饮水提升项目成本(万元)	≤4	4	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善群众生活生产条件户数(户)	≥4	4	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户(监测户)对象满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100	100	

# 电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

为保障梁家沟村农户 5 户（其中脱贫户监测户 2 户）日常安全饮水问题得到改善，对梁家沟进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。

#### 2. 项目建设内容：

新建机井 1 眼，水泵 1 台，保障梁家沟村农户 5 户日常安全饮水问题得到改善。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程					
主管部门	子洲县电市镇人民政府					
资金金额	实施期资金总额：	4				
	其中：财政拨款	4				
	其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障梁家沟村农户 5 户（其中脱贫户监测户 2 户）日常安全饮水问题得到改善，对梁家沟进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。			新建机井 1 眼，水泵 1 台，保障梁家沟村农户 5 户日常安全饮水问题得到改善。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建机井数（个）	≥1	1	
			水泵更换台数（台）	≥1	1	
	质量指标	资金合规率		100%	100%	
		项目（工程）验收合格率		100%	100%	
时效指标		项目（工程）完成时间		2023 年 12 月 31 日前	已完工	

	成本指标	饮水提升项目成本 (万元)	≤4	4	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数(户)	≥4	4	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫户(监测户) 对象满意度	≥95%	95%	

### 1. 总体目标:

为保障梁家沟村农户 5 户（其中脱贫户监测户 2 户）日常安全饮水问题得到改善，对梁家沟进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。

### 2. 年度目标:

新建机井 1 眼，水泵 1 台，保障梁家沟村农户 5 户日常安全饮水问题得到改善。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

财政下达资金 4 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

财政下达资金 4 万元，全部为一般财政公共预算资金，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，改造水源井 1 座，蓄水池 1 座，维修管网 1.5 公里。保障梁家沟村农户 126 户日常安全饮水问题，提高了群众日常生活生产条件。全部用于电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程，并已全部兑付。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
----	------	------	----	----------

1	2023-12-19	一般公共预算资金	电市镇梁家沟安全饮水巩固提升工程	4
2				
3				
	合计			4

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县电市镇人民政府梁家沟安全饮水提升工程绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 100 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 60 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致，得 20 分。2. 质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致，得 20 分。3. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 15 分，自评得分 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标：共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 15 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县电市镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，得 15 分。

#### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无。

(二) 改进措施

无。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张修文	镇长	子洲县电市镇人民政府	张修文
	韩艳	副镇长	子洲县电市镇人民政府	韩艳
	吕鹏鹏	报账员	子洲县电市镇人民政府	吕鹏鹏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



张修文

年 月 日