

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：电市镇罗小台安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县电市镇人民政府

项目主管部门：子洲县电市镇人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张修文 (签章)

联系人：吕鹏鹏

联系电话：18191292711

评价时间：2024年3月14日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		电市镇罗小台安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目。			进行维修管网 400 米，检查井 4 座，保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	维修管网长度 (m)	≥400	400	10	10	
			维修检查井座 数(座)	≥4	4	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目(工程)验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完 成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 19 日	10	10	
		成本指标	饮水提升项目 成本(万元)	≤3	3	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善群众生活 生产条件户数 (户)	≥38	38	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥96%	96%	15	15	
总分					100	100		

电市镇罗小台安全饮水巩固提升工程项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善, 进行安全饮水提升项目。

2. 项目建设内容:

进行维修管网 400 米, 检查井 4 座, 保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善, 进行安全饮水提升项目。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称		电市镇罗小台安全饮水巩固提升工程				
主管部门		子洲县电市镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	3			
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善, 进行安全饮水提升项目。			进行维修管网 400 米, 检查井 4 座, 保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善, 进行安全饮水提升项目。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修管网长度 (m)	≥400	400	
			维修检查井座数 (座)	≥4	4	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
			项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 19 日	
		成本指标	饮水提升项目成本 (万元)	≤3	3	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条	≥38	38		

		件户数（户）			
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户（监测户）对象满意度	≥96%	96%	

1. 总体目标：

保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目。

2. 年度目标：

进行维修管网 400 米，检查井 4 座，保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

财政下达资金 3 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于电市镇罗小台安全饮水巩固提升工程。

（二）财政资金实际使用情况分析。

财政下达资金 3 万元，全部为一般财政公共预算资金，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，进行维修管网 400 米，检查井 4 座，保障罗小台村农户 38 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目。全部用于罗小台安全饮水提升项目工程，并已全部兑付。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023-12-19	一般公共预算资金	电市镇罗小台安全饮水巩固提升工程	3
2				

3				
	合计			3

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县电市镇人民政府罗小台安全饮水提升工程绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 100 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 60 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20，年度预期与实际完成值一致，得 20 分。2. 质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致，得 20 分。3. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 15 分，自评得分 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标：共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 15 分，自评得分 15 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度为 96%，根据子洲县电市镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 96%，得 15 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无。

（二）改进措施

无。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张修文	镇长	子洲县电市镇人民政府	张修文
	韩艳	副镇长	子洲县电市镇人民政府	韩艳
	吕鹏鹏	报账员	子洲县电市镇人民政府	吕鹏鹏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


年 月 日