

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：通村水泥路维修

自评项目单位：子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：侯瑞（签章）

联系人：吴飞

联系电话：15291249897

评价时间：2024年3月18日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|------|------|----------|
| 项目名称 | | 通村水泥路维修 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 周家砭镇人民政府 168001 | | | 实施单位 | 周家砭镇 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 100% | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高居民出行率，方便视野，保障居民安全 | | | | 提高居民出行率，方便视野，保障居民安全 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村(个) | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本(万元) | ≤10 | ≤10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 可持续性影响 | 使用年限(年) | ≥10 | ≥10 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | 满意度未达到预期 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

通村水泥路维修项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子财发〔2023〕364 号

2. 项目建设内容:

维修通村水泥路。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 通村水泥路维修 | | | | |
| 主管部门 | | 周家砭镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 10 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 提高居民出行率, 方便视野, 保障居民安全 | | | 提高居民出行率, 方便视野, 保障居民安全 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村(个) | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本(万元) | ≤10 | ≤10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升率 | 100% | 100% | |
| | | 可持续性影响 | 使用年限(年) | ≥10 | ≥10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 满意度未达到预期 | |

1. 总体目标：

为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标：

为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于财政资金，通村水泥路维修总投入为10万元，资金已于2023年批复到位。

财政资金实际使用情况分析。

截止2023年12月22日，通村水泥路维修资金10万元已于2023年12月22日支付10万元用于通村水泥路维修。

（二）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|------|--------|---------|----------|
| 1 | | 一般公共预算 | 通村水泥路维修 | 10 |
| | | 合计 | | 10 |

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

通村水泥路维修目标已完成，绩效自评得分98分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣2分、得8分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发[2023]411号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|---|-----|-------|-------------|----|
| 评价 人 员 | 侯瑞 | 镇长 | 子洲县周家硷镇人民政府 | |
| | 叶亚军 | 人大主席 | 子洲县周家硷镇人民政府 | |
| | 高秀 | 财政所所长 | 子洲县周家硷镇人民政府 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  | | | | |
| 年 月 日 | | | | |