

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程

自评项目单位：子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：侯瑞（签章）

联系人：吴飞

联系电话：15291249897

评价时间：2024年3月18日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程						
主管部门及代码		周家硷镇人民政府 168001		实施单位	周家硷镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.07	107.07	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	107.07	107.07	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修复及治理农朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道、庙沟路排水，保障农村居民出行不受影响。			修复及治理农朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道、庙沟路排水，保障农村居民出行不受影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
			硬化道路宽度(米)	≥3.5	≥3.5	15	15	
			硬化道路厚度(厘米)	≥15	≥15	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤107.07	≤107.07	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数(户)	≥470	≥470	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	6	满意度未达到预期
总分					100	96		

# 朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程 项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

修复及治理农村公路水毁路段，保障农村居民出行不受影响。

#### 2. 项目建设内容：

朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程				
主管部门		周家硷镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	107.07			
		其中：财政拨款	107.07			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修复及治理农朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道、庙沟路排水，保障农村居民出行不受影响。			修复及治理农朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道、庙沟路排水，保障农村居民出行不受影响。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
			硬化道路宽度（米）	≥3.5	≥3.5	
			硬化道路厚度（厘米）	≥15	≥15	
	质量指标		项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	
			资金合规率	≥100%	≥100%	
	成本指标		项目实施资金成本（万元）	≤107.07	≤107.07	
时效指标		项目（工程）完成	2023 年 12	2023 年 12		

			时间	月 31 日前	月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数（户）		≥470	≥470	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥6	≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥96%	≥96%	满意度未达到预期

### 1. 总体目标：

修复及治理农朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道、庙沟路排水，保障农村居民出行不受影响。

### 2. 年度目标：

修复及治理农朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道、庙沟路排水，保障农村居民出行不受影响。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程工程总投入为 107.07 万元，资金已于 2023 年批复到位。

### 财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 22 日，朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程工程资金 107.07 万元已于 2023 年 12 月 22 日支付 1070700 元用于朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程工程项目。

### （二）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
----	------	------	----	----------

1	2023.12.22	一般公共预算	朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程	107.07
合 计				107.07

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

朱家圪崂地质灾害点治理排水渠道工程和庙沟路排水工程目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 4 分、得 6 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

评价人	姓名	职称/职务	单 位	签字
	侯瑞	镇长	子洲县周家硷镇人民政府	
	叶亚军	人大主席	子洲县周家硷镇人民政府	

员	高秀	财政所所长	子洲县周家硷镇人民政府	
---	----	-------	-------------	--

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日