

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：老君殿镇崔家坪排洪工程

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2024年1月21日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		老君殿镇崔家坪排洪工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善基础设施项目，有效护田护路。			进一步完善基础设施项目，有效护田护路。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	800 波纹管 (米)	≥174	174	5	5	
			400 波纹管 (米)	≥54	54	5	5	
			300 波纹管 (米)	≥12	12	5	5	
			200 波纹管 (米)	≥36	36	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	30	30	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	2023 年 底前	2023 年 9 月 5 日	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	生产设施改善程度	明显改 善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困 人口数 (≥人)	≥492	492	10	10	
可持续影 响指标		工程使用年限≥年	≥3	3	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥%)	96%	94%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

# 老君殿镇崔家坪排洪工程项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2023】364 号关于下达专项资金的通知，全力推进老君殿镇崔家坪排洪工程。

2. 项目建设内容：进一步完善基础设施项目，有效护田护路。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇崔家坪排洪工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		30 万元		
		其中：财政拨款		30 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步完善基础设施项目，有效护田护路。			进一步完善基础设施项目，有效护田护路。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	800 波纹管（米）	≥174	174	
			400 波纹管（米）	≥54	54	
			300 波纹管（米）	≥12	12	
			200 波纹管（米）	≥36	36	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数（万元）	30	30		
	时效指标	项目完成及时率	2023 年底前	2023 年 9 月 5 日		
	效益指标	经济效益指标	生产设施改善程度	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥人）	≥492	492	
可持续影响指标		工程使用年限≥年	≥3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥%）	96%	94%	满意度未达到预期	

1. 总体目标：进一步完善基础设施项目，有效护田护路。

2. 年度目标：进一步完善基础设施项目，有效护田护路。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

老君殿镇崔家坪排洪工程属于财政资金，资金共投入 30 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇老君殿镇崔家坪排洪工程，进一步完善基础设施项目，有效护田护路。共计花费 30 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-12-21	一般公共预算资金	老君殿镇崔家坪排洪工程	0.1
2	2023-09-05	一般公共预算资金	老君殿镇崔家坪排洪工程	29.9
合计				30

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：800 波纹管（米） $\geq 174$ ，实际 800 波纹管 174 米，共 5 分，得 5 分；

400 波纹管（米） $\geq 54$ ，实际 400 波纹管 54 米，共 5 分，得 5 分；

300 波纹管（米） $\geq 12$ ，实际 300 波纹管 12 米，共 5 分，得 5 分；

200 波纹管（米） $\geq 36$ ，实际 200 波纹管 36 米，共 5 分，得 5 分；

(3) 质量指标：项目验收合格率 100%，实际项目验收合格率 100%，共 10 分，得 10 分；

(4) 时效指标：项目完成及时率 2023 年底前，实际项目完成时间 2023 年 9 月 5 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：预算控制数（万元） $\leq 30$ ，实际 30 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 经济效益指标：生产设施改善程度明显改善，实际生产设施改善程度明显改善，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 $\geq 492$  人，实际受益建档立卡贫困人口数 492 人，共 10 分，得 10 分；

(7) 可持续影响指标：工程使用年限 $\geq 3$  年，实际工程使用年限 3，共 10 分，得 10 分；

(8) 服务对象满意度指标：受益人口满意度 $\geq 96\%$ ，完成 94%，共 10 分，得 8 分。失分原因是：满意度未达到预期。

## （二）项目资金调整情况。

下达资金主要用于老君殿镇崔家坪排洪工程项目，无资金调整情况。

## （三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公

示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

#### 四、存在问题与改进措施

##### （一）存在问题

老君殿镇崔家坪排洪工程项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

##### （二）改进措施

今后将对补助资金严格管理，及时发放，提高群众满意度。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
刘伟

2024年1月21日