

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：老君殿镇农村饮水设施后续管护费

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2023年12月28日

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老君殿镇农村饮水设施后续管护费						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题。			加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量 (个)	≥2	1	15	13	项目调整
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程总成本(万元)	≤12	12	15	15	
		时效指标	项目(工程)完工 时间	2023年 12月31 日前	2023年9月 15日	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	社会服务能力提升 率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	97%	15	15	
总分						100	98	

# 老君殿镇农村饮水设施后续管护费项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩衔组发〔2023〕38号《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达2023年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（核减收回资金）农村饮水设施后续管护费项目计划的通知》以及子财发〔2023〕411号《关于下达2023年县财政衔接推进乡村振兴涉农整合资金的通知》。

2. 项目建设内容：翟家河村打机井一口、安装水泵一台、架设电线600米、安装变压器一台。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇农村饮水设施后续管护费				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		12 万元		
		其中：财政拨款		12 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题。			加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）	≥2	1	项目调整
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	工程总成本（万元）	≤12	12	
		时效指标	项目（工程）完工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 9 月 15 日	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率	≥95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%		

1. 总体目标：加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题。
2. 年度目标：加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

老君殿镇农村饮水设施后续管护费属于衔接资金，资金共投入 12 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇农村饮水设施后续管护费，方便群众饮水。该项目为促进农村经济发展，加快新农村建设，加强农村饮水设施后续管护，提升农民安全饮水问题，在翟家河村打机井一口、安装水泵一台、架设电线 600 米、安装变压器一台。共计花费 12 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-11-28	衔接资金	老君殿镇农村饮水设施后续管护费	3
2	2023-09-25	衔接资金	老君殿镇农村饮水设施后续管护费	9
合计				12

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 12 万元，全年执行数 12 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2)产出指标数量指标:涉及行政村数量 $\geq 2$ 个,实际涉及行政村数量1个,共13分,得15分;失分原因是:项目调整。

(3)质量指标:工程验收合格率100%,实际工程验收合格率100%,共15分,得15分;

(4)时效指标:项目(工程)完工时间2023年12月31日前,实际-2023年9月15日,共15分,得15分;

(5)成本指标:项目总成本 $\leq 12$ 万元,实际支出12万元,控制良好,共15分,得15分;

(6)社会效益指标:社会服务能力提升率 $\geq 95\%$ ,实际社会服务能力提升率 $\geq 95\%$ ,共15分,得15分;

(7)服务对象满意度指标:受益群众满意度 $\geq 97\%$ ,完成95%,共15分,得15分。

#### (二)项目资金调整情况。

下达资金主要用于老君殿镇农村饮水设施后续管护费,无资金调整情况。

#### (三)项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收,有相应的项目管理制度:子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知,《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》(子政扶办发【2018】45号)。

### 四、存在问题与改进措施

#### (一)存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度,但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

#### (二)改进措施

今后将对项目严格管理,制定合理的目标计划,提高群众满意度,做好前期工作规划与安排。

### 五、自评小组

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

刘伟



2023年12月28日