

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲
草基地配套设施建设项目

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2024年1月21日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	72	72	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平米，排水沟 200 米；2. 晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；3. 改善饲草基地及周边群众生产条件。			1. 饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平米，排水沟 200 米；2. 晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；3. 改善饲草基地及周边群众生产条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地硬化面积（平 米）	≥6750	6750	10	10	
			场地硬化厚度（厘 米）	≥150	150	10	10	
			砌建排水渠（米）	≥200	200	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设补助资金（万 元）	≤72	72	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 11 月 15 日	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效提升为民办 事能力	有效提 升	有效提升	10	10	
		可持续性 影响	工程使用年限（年）	≥10	10	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周围群众满意度	≥98%	96%	10	8	满意度未达到预 期
总分					100	98		

乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩衔组函〔2023〕51号《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于调整2023年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金老君殿镇张家渠村乡村振兴示范村产业道路硬化项目计划的通知》以及子财发〔2023〕626号《关于调整2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：饲草基地配套饲草晾晒场硬化6750平方米，排水沟200米。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		72 万元		
		其中：财政拨款		72 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平方米，排水沟 200 米；2. 晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；3. 改善饲草基地及周边群众生产条件。			1. 饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平方米，排水沟 200 米；2. 晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；3. 改善饲草基地及周边群众生产条件。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	场地硬化面积（平方米）	≥6750	6750	
			场地硬化厚度（厘米）	≥150	150	
			砌建排水渠（米）	≥200	200	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%		
	成本指标	建设补助资金（万元）	≤72	72		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 11 月 15 日		
效益指标	社会效益指标	有效提升为民办事能力	有效提升	有效提升		
	可持续性影响	工程使用年限（年）	≥10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周围群众满意度	≥98%	96%	满意度未达到 预期
--	-----------	---------------	---------	------	-----	--------------

1. 总体目标：(1) 饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平米，排水沟 200 米；(2) 晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；(3) 改善饲草基地及周边群众生产条件。

2. 年度目标：(1) 饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平米，排水沟 200 米；(2) 晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；(3) 改善饲草基地及周边群众生产条件。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目属于衔接资金，资金共投入 72 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目，改善饲草基地及周边群众生产条件。该项目为促进农村经济发展，加快新农村建设，饲草基地配套饲草晾晒场硬化 6750 平米，排水沟 200 米；晾晒场可容纳晾晒饲草 100 吨；改善饲草基地及周边群众生产条件。共计花费 72 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-12-11	衔接资金	乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目	50
2	2023-12-21	衔接资金	乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目	18
3	2023-12-21	衔接资金	乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目	4
			合计	72

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 72 万元，全年执行数 72 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：

场地硬化面积 \geq 6750 平米，实际场地硬化面积 6750 平米，共 10 分，得 10 分；

场地硬化厚度 \geq 150 厘米，实际场地硬化厚度 150 厘米，共 10 分，得 10 分；

砌建排水渠 \geq 200 米，实际砌建排水渠 200 米，共 10 分，得 10 分；

(3) 质量指标：工程验收合格率 100%，实际工程验收合格率 100%，共 10 分，得 10 分；

(4) 时效指标：项目（工程）完工时间 2023 年 12 月底，实际 2023 年 11 月 15 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：建设补助资金 \leq 72 万元，实际支出资金 72 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：有效提升为民办事能力，实际有效提升为民办事能力，共 10 分，得 10 分；

(7) 可持续性影响指标：工程使用年限 \geq 10 年，实际工程使用年限 10 年，共 10 分，得 10 分；

(8) 服务对象满意度指标：周围群众满意度 \geq 98%，完成 96%，共 10 分，得 8 分。失分原因是：满意度未达到预期。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于乡村振兴示范村老君殿镇张家渠村乡饲草基地配套设施建设项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


2024年1月21日