

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称: 安全饮水提升工程

自评项目单位: 子洲县水地湾乡人民政府

项目主管部门: 子洲县水地湾乡人民政府

项目单位法人代码: 01609402-1

评价工作组负责人: 侯明龙 (签章)

联系人: 姬航航

联系电话: 18092973577

评价时间: 2022 年 10 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全饮水提升工程							
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001			实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款		6	100%	—		—	
		其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决石垛坪村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，维护水源和水井，维修官网 1.5km，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				为解决石垛坪村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，维护水源和水井，维修官网 1.5km，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	铺设管道（米）		≥1500	1500	10	10	
			新建水塔 1 座的容量（方）		≥15	15	10	10	
			机电设备（套）		≥1	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
			水质化验通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间		2022 年 6 月 30 日前%	2022 年 3 月 21 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）		≤6	6	5	5	
		社会效益指标	受益防返贫监测户数		≥5	5	5	5	
		可持续影响指标	持续可使用年限		≥6 年	≥6 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		≥98%	98%	15	15	
	总分						90	100	