

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|------|-----|---------|
| 项目名称 | | 三川口镇阳湾村产业道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县发展和改革委员会 | | 实施单位 | 子洲县发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 25 | 25 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建 1600 亩中药材基地砂砾硬化道路 3000m，宽 3.5m，拓宽改造原有生产道路 3000m，宽 3.5m。配套部分排水管涵等设施 | | | 竣工并验收 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | 长 3000m，宽 3.5m | 长 3500m，宽 3.5m | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 实施年度 | 2022 年 | 2022 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 25 万元 | 25 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖中药材基地生产效率提高 | ≥30% | ≥30% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 缩短生产生活时间 | ≥0.5 小时 | ≥0.5 小时 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 生产生活提升率 | ≥30% | ≥30% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意对 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |