


项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		大坪村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码		11610831016093475E			实施单位	子洲县槐树岔乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.3	25.3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.3	25.3	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	路肩冲毁新建砖墙 20 方, 填土方 2500 方，挖土方 50000 方				路肩冲毁新建砖墙 20 方, 填土方 2500 方，挖土方 50000 方			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建砖墙	20 方	20 方	8	8	
			填土方	2500 方	2500 方	8	8	
			挖土方	50000 方	50000 方	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	8	8	
			项目完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	便民服务群众	长久性	长久性	8	8	
			受益人口数	全村村民	全村村民	8	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有所提升	有所提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	98%	98%	9	7	
总分						100	98	

领导签字：



填表人：



时间：

2020.11.5