

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：子洲县清水沟村平整土地项目

自评项目单位：子洲县农业农村局

项目主管部门：子洲县农业农村局

项目单位法人代码：116108310160932489

评价工作组负责人：延洋 (签章)

联系人：李星晨

联系电话：18392297147

评价时间：2020年4月7日

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		子洲县清水沟村平整土地项目						
主管部门及代码		子洲县农业农村局 116108310160932489			实施单位	子洲县清水沟现代农业专业合作社		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	100%	—	100%	—
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	平整土地 260 亩，带动贫困户 35 户。				平整土地 260 亩完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	平整土地 260 亩。 (亩数)	260	260	15	15	
		质量指标	补贴资金使用规 范率 100%。	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程用时 1 个月。 (月)	1	1	15	15	
		成本指标	工程总费用 40 万 元。	40 万元	40 万元	15	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	带动贫困户收入 超 15 万元。(万 元)	15	15	15	15	
		社会效益 指标	提 高 土 地 利 用 率，提高农民组 织化程度，促进 区域经济发展。	≥100 户	≥100 户	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：受益贫困 人口满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	95	

子洲县清水沟村平整土地项目

2020 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县清水沟村平整土地项目位于子洲县淮宁湾镇清水沟村,项目立项依据《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达 2020 年财政涉农整合资金项目计划的通知》(子脱领办发〔2020〕10 号)文件,项目共预算 40 万元,实际下达 40 万元。

2. 项目建设内容:

在子洲县淮宁湾镇清水沟村(贫困村)平整土地 260 亩,其中背梁崾 100 亩,杨家山 85 亩,拐沟山 75 亩。

(二) 项目目标

2020 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		山地苹果 4.0 智能分拣线建设项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额:	40 万元			
		其中:财政拨款	40 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平整土地 260 亩,带动贫困户 35 户。			平整土地 260 亩完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	平整土地 260 亩。	260 亩	260 亩	
		质量指标	补贴资金使用规范率 100%。	100%	100%	
		时效指标	工程用时 1 个月。	1 个月	1 个月	
		成本指标	工程总费用 40 万元。	40 万元	40 万元	
	效	经济效益指标	带动贫困户收入超 15 万元。	15 万元	15 万元	

益指标	社会效益指标	提高土地利用 率,提高农民组 织化程度,促进 区域经济发展。	≥35 户	35 户	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标:受益贫困 人口满意度	≥95%	98%	

1. 总体目标:

平整土地 260 亩,带动贫困户增收。

2. 年度目标:

平整土地 260 亩,带动贫困户 35 户。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

子洲县清水沟村平整土地项目总投入 40 万元,财政涉农整合资金 40 万元,自筹资金 0 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

项目实际支出 40 万元。全部用于 2020 年子洲县清水沟村平整土地项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付,实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理制度。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020.04.01	项目预算	子洲县清水沟村平整土地项目	40
	合 计			40

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县清水沟村平整土地项目支出绩效自评得分 95 分,等级“优”。

从产出指标得分情况看,此项综合评价满分为 55 分,自评得 50 分(占该项满分值的 90%)。

从效益指标得分情况看，此项综合评价满分为 25 分，自评得 25 分（占该项满分值的 100%）

从满意度指标得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，自评得 20 分（占该项满分值的 100%）

（二）项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于 2020 年子洲县清水沟村平整土地项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

资金兑付时效性差。

（二）改进措施

督促加快资金兑付速度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	延洋	局长	子洲县农业农村局	延洋
	胡永泽	副局长	子洲县农业农村局	胡永泽
	高廷权	副局长	子洲县农业农村局	高廷权
	王小军	办公室主任	子洲县农业农村局	王小军
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2020年4月7日