

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：罗小台村安全饮水巩固提升项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张锐（签章）

联系人：阿强

联系电话：15109229125

评价时间：2022 年 11 月 30 日

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		罗小台村安全饮水巩固提升项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府 164001			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		88.5		10	100%	10
		其中：财政拨款		88.5		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固提升罗小台村农户 256 户 753 人，脱贫户 35 户 84 人吃水困难问题。				巩固提升罗小台村农户 256 户 753 人，脱贫户 35 户 84 人吃水困难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管网（米）	≥7200	≥7200	6	6	
			新建维修水塔（座）	≥4	≥4	6	6	
			新建维修水塔（座）	≥2	≥2	6	6	
			新建及维修水源井（口）	≥3	≥3	6	6	
			水表（块）	≥25	≥25	6	6	
			修建检查井（座）	≥10	≥10	8	8	
				项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	8	8
		质量指标	水质化验检测是否达标	是	是	8	8	
			时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 11 月 31 日前	2022 年 11 月 8 日	8	8
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	88.5	88.5	8	8	
		效益指标	社会效益指标	解决群众饮用水安全问题人数（人）	≥753	≥753	8	7
	可持续影响指标		工程使用年限 ≥**年	≥6 年	≥6 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	6	4	
总分						100	97	