

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：白草洼村安全饮水提升工程项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张锐（签章）

联系人：阿强

联系电话：15109229125

评价时间：2022 年 11 月 4 日

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

|              |                                                                                                                                                   |                     |                   |                   |                                                                                                                                                   |          |      |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 白草洼村悬梁自然村安全饮水提升工程项目 |                   |                   |                                                                                                                                                   |          |      |         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                   | 李孝河乡人民政府 164001     |                   |                   | 实施单位                                                                                                                                              | 李孝河乡人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                   |                     | 年初预算数             | 全面预算数             | 全年执行率                                                                                                                                             | 分值       | 执行率  | 得分      |
|              |                                                                                                                                                   | 年度资金总额              |                   | 37                |                                                                                                                                                   | 10       | 100% | 10      |
|              |                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款             |                   | 37                |                                                                                                                                                   | —        |      | —       |
|              |                                                                                                                                                   | 其他资金                |                   |                   |                                                                                                                                                   | —        |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                              |                     |                   |                   | 实际完成情况                                                                                                                                            |          |      |         |
|              | 1. 悬梁自然村新打机新修人工大口井（20 米，无水），新打机井 1 口、新建水塔 1 座，水管 4400 米、电缆 350 米、三项水泵 1 个。总投资 37 万元，已下达 24 万，本次下达 13 万。2. 巩固提升白草洼村农户 18 户 42 人，脱贫户 2 户 5 人吃水困难问题。 |                     |                   |                   | 1. 悬梁自然村新打机新修人工大口井（20 米，无水），新打机井 1 口、新建水塔 1 座，水管 4400 米、电缆 350 米、三项水泵 1 个。总投资 37 万元，已下达 24 万，本次下达 13 万。2. 巩固提升白草洼村农户 18 户 42 人，脱贫户 2 户 5 人吃水困难问题。 |          |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标                | 三级指标              | 年度指标值             | 实际完成值                                                                                                                                             | 分值       | 得分   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                | 新建水塔 1 座的容量（方）    | 1                 | 1                                                                                                                                                 | 10       | 10   |         |
|              |                                                                                                                                                   |                     | 铺设管道米数（米）         | ≥4400             | ≥4400                                                                                                                                             | 10       | 10   |         |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标                | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100%              | 100%                                                                                                                                              | 10       | 10   |         |
|              |                                                                                                                                                   |                     | 时效指标              | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100%                                                                                                                                              | 100%     | 10   | 10      |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 成本指标                | 预算控制数             | 37                | 37                                                                                                                                                | 10       | 10   |         |
|              |                                                                                                                                                   | 社会效益指标              | 受益人口数（≥**人）       | ≥42 人             | ≥42 人                                                                                                                                             | 10       | 10   |         |
|              |                                                                                                                                                   |                     | 生态效益指标            | 工程使用年限 ≥**年       | ≥6                                                                                                                                                | ≥6       | 10   | 8       |
|              |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标             | 居民饮水条件改善程度        | 明显改善              | 明显改善                                                                                                                                              | 10       | 10   |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标           | 受益人口满意度（≥**%）     | 98%               | 98%                                                                                                                                               | 10       | 8    |         |
| 总分           |                                                                                                                                                   |                     |                   |                   |                                                                                                                                                   | 100      | 96   |         |