

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：磨石沟村道路附属设施建设项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张锐（签章）

联系人：阿强

联系电话：15109229125

评价时间：2022 年 11 月 5 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		磨石沟村道路附属设施建设项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府 164001			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		11		10	100%	10
		其中：财政拨款		11		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对李孝河乡磨石沟村实施道路排水边沟长 850 米，拦水带长 500 米，提高群众日常生活生产条件改善群众生产生活条件，涉及农户 184 户其中脱贫户监测户 22 户。				对李孝河乡磨石沟村实施道路排水边沟长 850 米，拦水带长 500 米，提高群众日常生活生产条件改善群众生产生活条件，涉及农户 184 户其中脱贫户监测户 22 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修筑砖砌拦水带（米）	≥500	≥500	8	8	
			修筑砖砌排水沟（米）	≥850	≥850	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 10 月 30 日	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	11	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数（户）	≥184	≥184	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限 ≥**年	≥6 年	≥6 年	10	10	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	8	
总分						100	97	

张锐