

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价☒ 项目完成结果评价☐

自评项目名称：子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11610831745044235Y

评价工作组负责人：(签章)

联系人：白宇

联系电话：18098023902

评价时间：2022 年 12 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局(11610831745044235Y)			实施单位	子洲县中小河流治理项目办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1367.874305	3204.46	100%	10	100%	10
		其中:本年度财政拨款	1367.874305	3204.46	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建防洪堤防 2993.41 米, 保护项目区农田达到了 10 年一遇洪水标准, 保证 2750 人居民生命财产安全, 可保护耕地 1000 亩, 为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。				新建防洪堤防 1213.41 米, 新建铰链石护坡 2800 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	左岸新建堤防长度(米)	277.34	277.34	5	5	
			右岸新建堤防长度(米)	936.07	936.07	5	5	
			左岸新建铰链石护坡长度(米)	800	800	5	5	
			右岸新建铰链石护坡长度(米)	2000	2000	5	5	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	5	5	
			资金使用规范率	100%	100%	5	5	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022.12.30	2022.12.30	10	10	
		成本指标	工程费用(万元)	1367.874305	1367.874305	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(人)	≥2750	≥2750	5	5	
			其中防返贫监测对象(人)	20	20	5	5	
			保护耕地(亩)	≥1000	≥1000	5	5	
		生态效益指标	绿化面积(平方米)	≥9878	≥9878	5	5	
			可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	20	20	5	5

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意率	95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程

项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县发展和改革委员会于 2020 年 10 月 19 日批复了子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程初步设计（子政发改科发[2020]837 号）工程于 2021 年 7 月 15 日开工建设。

2. 项目建设内容：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。新修堤防总长 2993.41 米，工程概算投资 3204.46 万元。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	3204.46			
		其中：本年度财政拨款	1367.874305			
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
目标	左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新修堤防长 2136.07 米		新建防洪堤防 1213.41 米，新建铰链石护坡 2800 米。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出 指标	数量指标	左岸新建堤防长度（米）	277.34	277.34	
			右岸新建堤防长度（米）	936.07	936.07	
			左岸新建铰链石护坡长度（米）	800	800	
			右岸新建铰链石护坡长度（米）	2000	2000	

		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	
			资金使用规范率	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022. 12. 30	2022. 12. 30	
		成本指标	工程费用（万元）	1367. 87430 5	1367. 87430 5	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）	≥2750	≥2750	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	

1. 总体目标：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

2. 年度目标：新建防洪堤防 1213.41 米，新建铰链石护坡 2800 米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

（二）财政资金实际使用情况分析。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022. 06. 30	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	720
2	2022. 11. 30	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	303. 511953
3	2022. 12. 23	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	344. 362352
	合 计			1367. 874305

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

由于征地问题致使项目于 2021 年 7 月 15 日开工。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无。

(二) 改进措施

在项目后续建设中，及早完成各类问题，积极对接当地政府，为项目及时完成建设任务奠定基础。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	乔东	副组长	子洲县水利局	乔东
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	贺霞	干事	子洲县水利工程建设中心	贺霞
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

白宇
2022年12月27日