

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：教场村村组道路硬化工程

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		教场村村组道路硬化工程项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府			实施单位	马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96	96	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	96	96	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。				1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化道路长(公里)	1.59	1.59	5	5	
			硬化道路宽(米)	3.5	3.5	5	5	
			硬化道路厚(厘米)	15	15	5	5	
			帮畔长(米)	400	400	5	5	
			帮畔高(米)	2	2	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤96	75	10	8	
	效益指标	社会效益指标	直接受益脱贫(含监测对象)(户)	≥12	12	5	5	
			其中：受益脱贫人口数(含监测对象)(人)	≥21	21	5	5	
			受益总户数(户)	≥121	121	5	5	
			其中：受益总人口数(人)	≥234	234	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后进一步改善交通状况	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

教场村村组道路硬化工程 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子巩衔组发[2023]9 号（省一）、子财发[2023]46 号文件对教场村村组道路硬化工程，项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示，公示 10 天无异议后，以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案，通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容：

马梁沟村组道路水泥硬化 1.59 公里，宽 3.5 米，厚 15 厘米，帮畔 400 米，高 2 米。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			教场村村组道路硬化工程			
主管部门			马岔镇人民政府			
资金金额			实施期资金总额：	96		
			其中：财政拨款	96		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。			1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路长（公里）	1.59	1.59	
			硬化道路宽(米)	3.5	3.5	
			硬化道路厚(厘米)	15	15	

			帮畔长（米）	400	400	
			帮畔高（米）	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	成本指标	预算控制数（万元）	≤96	75	
		社会效益指标	直接受益脱贫（含监测对象）（户）	≥12	12	
			其中：受益脱贫人口数（含监测对象）（人）	≥21	21	
			受益总户数（户）	≥121	121	
			其中：受益总人口数（人）	≥234	234	
		可持续影响指标	项目实施后进一步改善交通状况	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	99%	99%	

1. 总体目标：

方便人民群众日常出行和生产发展；改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。

2. 年度目标：

方便人民群众日常出行和生产发展；改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，教场村村组道路硬化工程总投入为 96 万元，资金已于 2023 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 9 月 21 日，教场村村组道路硬化工程资金 75 万元，项目资金 75 万元已经全部用于新建生产道路建设项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 4. 10	一般公共预算	教场村村组道路硬化工程	60
2	2023. 9. 21	一般公共预算	教场村村组道路硬化工程	15
3				
	合 计			75

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府教场村村组道路硬化工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。成本指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发

〔2019〕237号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

该项目资金兑付率低，达不到百分之百。

（二）改进措施

及时对该项目负责人进行约谈，加快项目进度以及项目资料的完善，及时提高项目兑付率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日