子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
自评项目名称: 马石畔村村组道路硬化工程
自评项目单位: 子洲县马岔镇人民政府
项目主管部门: 子洲县马岔镇人民政府
项目单位法人代码: <u>11610831016093475E</u>
评价工作组负责人: 米全 (签章)
联系人: 李招
联系电话:15591252323
评价时间: 2024年3月20日

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称				马石	5畔村村组	且道路硬化工程	项目			
主管部门及代码		马岔镇人民政府			实施单位	马盆*				
项目资金 (万元)		年初预算 数		全面预 算数	全年执行率	分 [,]	值	执行率	得分	
		年度资金总额		71	71	100%	10		100%	10
		其中: 财政拨款		71	71	100%	_			_
		其他资金					_			_
		预	示		实际完成情况					
年度 总体 目标		民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村 提升生产能力,服务群众,保障群众利				1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况,提升生产能力,服务群众,保障群众利益。				
	一级 指标	二级指标	-	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成	原因分析
		数量指标	硬化	道路长(公里)	1.78	1. 59	8	8		
			硬化道路宽(米)		3.5	3. 5	7	7		
	产		硬化道路厚(厘米)		15	15	5	5		
	出 指 标	质量指标	Š	5金合规率	100%	100%	10	10		
绩		时效指标		(工程)完 と时率(≥	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算 元)	控制数(万	€71	69	10	10	质保金	≥3万元
效 指	效 益 指 标	数 社会效益 5 益 指标 5 指 5		受益脱贫(含 对象)(户)	≥28	28	8	8		
标				: 受益脱贫人 (含监测对象) (人)	≥51	51	5	5		
			受益	总户数 (户)	≥351	351	7	7		
				: 受益总人口 数(人)	≥652	652	5	5		
		可持续影 响指标		实施后进一步 善交通状况	明显改善善	明显改善	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (≥**%)		99%	99%	10	9		
	总分						100	99		

马石畔村村组道路硬化工程 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子巩衔组发[2023] 9号(省一)、子财发[2023]46号文件对马石畔村村组道路硬化工程,项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示,公示10天无异议后,以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案,通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容:

麻湾村组、马石畔村组、新窑尚村组水泥道路硬化 1.78 公里, 宽 3.5 米, 厚 15 厘米。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费(项目)绩效完成表

		 名称	马石畔村村组道路硬化工程				
	主管音	部门	马岔镇人民政府				
			实施期资金总额:	71			
	资金金	金额	其中: 财政拨款	71			
			其他资金				
年		年初设定目	标	全年实际完成情况			
度目标	1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况,提升生产能力,服务群 众,保障群众利益。			1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况,提升生产能力,服 务群众,保障群众利益。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
年度	产出指标	出指	硬化道路长(公 里)	1.78	1. 59		
- 绩 效 指标			硬化道路宽(米)	3. 5	3. 5		
			硬化道路厚(厘 米)	15	15		
		质量指标	资金合规率	100%	100%		

	时效指标	项目(工程)完 成及时率(≥ **%)	100%	98%	
效益指标	成本指标	预算控制数(万元)	≤71	69	质保金3万元
	益社会效益指	直接受益脱贫 (含监测对象) (户)	≥12	12	
		其中: 受益脱贫 人口数(含监测 对象)(人)	≥21	21	
		受益总户数(户)	≥121	121	
		其中: 受益总人 口数(人)	≥234	234	
	可持续影响 指标	项目实施后进一 步改善交通状况	明显改善	明显改善	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意 度(≥**%)	99%	99%	

1. 总体目标:

方便人民群众日常出行和生产发展;改善农村交通状况,提升生产能力,服务群众,保障群众利益。

2. 年度目标:

方便人民群众日常出行和生产发展;改善农村交通状况,提升生产能力,服务群众,保障群众利益。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金,马石畔村村组道路硬化工程总投入为71万元,资金已于2023年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 9 月 3 日,马石畔村村组道路硬化工程资金 69 万元,项目资金 69 万元已经全部用于新建生产道路建设项目。

(三)资金实际执行、管理情况分析。

该项日实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照

程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管,无违规、挪用截留现象。

(四)项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
1	2023. 5. 29	一般公共预算	马石畔村村组道路 硬化工程	63
2	2023. 9. 5	一般公共预算	马石畔村村组道路 硬化工程	6
3				
		69		

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府马石畔村村组道路硬化工程项目目标已完成,绩效自评得分99分,等级为"优"。满意度指标扣1分、得9分。具体情况如下:

产出指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 50 分, 自评得分 50 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下: 1. 数量指标, 共 20 分, 年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标, 共 10 分, 年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标, 共 10 分, 年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标, 共 10 分, 年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 30, 自评得分 30 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下: 1. 社会效益指标, 共 10 分, 年度预期与实际完成值一致得 10 分。2. 可持续影响指标, 共 10

分,年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 生态效益指标,共 10 分,年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 10 分, 自评得分 9 分(占该项满分值的 100%), 根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况,得 9 分。

(二)项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三)项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发〔2019〕237号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度,提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
价	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
人	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招
员				

