

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 粮食储备库建设项目前期经费

自评项目单位： 子洲县粮食和物资收储中心

项目主管部门： 子洲县发展改革和科技局

项目单位法人代码： 12610831MB2A00679U

评价工作组负责人： 李新华 (签章)

联系人： 张凡

联系电话： 15129322960

评价时间： 2024 年 03 月 15 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		粮食储备库建设项目前期经费							
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会			实施单位	子洲县粮食和物资收储中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	18.96	18.96%	10	18.96%	8	
		其中：财政拨款	100	18.96	18.96%	—	18.96%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保新建粮食储备库项目顺利开展				保障新建粮食储备库项目顺利开展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建粮食储备库		1 个	1 个	15	15	
		质量指标	保证新建粮食储 备库顺利开展		100%保 证	100%	15	15	
		时效指标	完成新建粮食储 备库前期工作 时间		12 月底 前	部分完成	15	14	相关工作开展滞 后
		成本指标	新建粮食储备库 前期费用数		≤100 万元	18.96 万元	15	14	一些前期费用未 及时支付
	效益 指标	社会效益 指标	保障新建粮食储 备库项目顺利开 展		100%保 障	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障储备粮食安 全		持续保 障	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%以 上	98%	10	10	
总分						100	96		

粮食储备库建设项目前期经费项目
2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据十四五规划及县政府相关要求，我县决定新建一个现代化粮食储备库，保障粮食安全。
2. 项目建设内容：为新建一个现代化粮食储备库，保障粮食安全，提供前期经费支持。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		粮食储备库建设项目前期经费				
主管部门		子洲县发展和改革委员会				
资金金额		实施期资金总额：	100 万元			
		其中：财政拨款	100 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保新建粮食储备库项目顺利开展			保障新建粮食储备库项目顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建粮食储备库	1 个	1 个	
		质量指标	保证新建粮食储备库顺利开展	100%保证	100%	
		时效指标	完成新建粮食储备库前期工作时间	12 月底前	部分完成	相关工作开展滞后
		成本指标	新建粮食储备库前期费用数	≤100 万元	18.96 万元	一些前期费用未及时支付
	效益指标	社会效益指标	保障新建粮食储备库项目顺利开展	100%保障	100%	
		可持续影响指标	保障储备粮食安全	持续保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%	

1. 总体目标：确保新建粮食储备库项目顺利开展。
2. 年度目标：确保新建粮食储备库项目顺利开展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总投入情况分析

该项目资金来源为主管局调剂至我中心 100 万元，均为一般公共预算。全年实际共使用 18.96 万元，剩余金额财政全额收回，年末无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于新建粮食储备库前期经费，共支出 18.96 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

本项目在实施过程中严格按照预算文件及实际工作开展需要进行及时支付，不存在任何资金的挤占挪用现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.10.24	一般公共预算	粮食储备库设计费	18.96
	合 计			18.96

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得 96 分，属于“优秀”等级。具体情况为：

1. 该项目经费 10 月份从主管局调剂 100 万元，执行数 18.96 万元，执行率为 18.96%，共 10 分，得 8 分。

2. 数量指标 完成率 100%，共 15 分，得 15 分。

3. 质量指标 保证新建粮食储备库顺利开展，100%保障，共 15 分，得 15 分。

4. 时效指标 12 月底前完成新建粮食储备库前期工作，完成部分，共 15 分，得 14 分。

5. 成本指标 新建粮食储备库前期费用只用了 18.96%，共 15

分，得 14 分。

6. 社会效益指标 100%保障新建粮食储备库项目顺利开展，共 10 分，得 10 分。

7. 可持续影响指标 100%保障储备粮食安全，共 10 分，得 10 分。

8. 服务对象满意度指标 95%以上满意，完成 98%满意，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目资金于 2023 年 10 月调剂至我中心，故一些工作尚未完成致使资金执行率较低。

（三）项目管理情况




项目管理规范，严格按照要求有序进行，项目实施效果明显。

四、存在问题与改进措施


（一）存在问题 无。

（二）改进措施 无。

五、自评小组

评价 人 员	姓 名	职称/职务	单 位	签 字
	李新华	主 任	子洲县粮食和物资收储中心	
	李佳林	副主任	子洲县粮食和物资收储中心	
	张 凡	干 事	子洲县粮食和物资收储中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024 年 3 月 15 日