

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县大理渠中型灌区计量设施安装项目

自评项目单位：子洲县渠道库坝管护中心

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：1261083174129697XK

评价工作组负责人：武鹏卫



联系人：高扬

联系电话：18391249875

评价时间：2025年2月27日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	子洲县大理渠中型灌区计量设施安装项目							
主管部门及代码	子洲县水利局			实施单位	子洲县渠道库坝管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	0	0.00	10	0.00	0	
	其中：财政拨款	50	0	0.00	-	0.00		
	其他资金		0	0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县大理渠中型灌区安装计量设施 20 座。				子洲县大理渠中型灌区安装计量设施 79 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灌区计量设施（座）	20	79	8.35	8.35	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	8.33	8.33	
			项目（工程）验收合格率	100%	0	8.33	0	
			资金使用规范率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2024 年 12 月	0	8.33	0	
		成本指标	工程费用（万元）	50	0	8.33	0	
	效益指标	社会效益指标	提高耕地灌溉效率(亩)	≥1000	12000	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	比上一年提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	92	10	10	
	总分					100	65.01	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：目标 1：开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠灌区计量设施安装工作。 目标 2：提高耕地灌溉效率、提升水资源利用率。

（二）项目目标

子洲县大理渠中型灌区安装计量设施 79 座，提高耕地灌溉效率、提升水资源利用率。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县大理渠中型灌区计量设施安装项目				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		年度资金总额	0			
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	0			
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		子洲县大理渠中型灌区安装计量设施 20 座。			子洲县大理渠中型灌区安装计量设施 79 座。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灌区计量设施（座）	20	79	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	0	
			资金使用规范率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2024 年 12 月	0	
		成本指标	工程费用（万元）	50	0	
	效益指标	社会效益指标	提高耕地灌溉效率（亩）	≥1000	12000	
		生态效益指标	水资源利用率	比上一年提升	显著提升	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	92	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

本项目 2024 年预算 50 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

（二）财政资金实际使用情况分析

本项目实际到位资金 50 万元，实际支出 0 万元，由于优化大理渠计量设施实施方案，重新归划安装，资金未能及时支付

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照财务制度，并且按照预算执行，没有违规现象，无挪用截留现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
合计			

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县渠道库坝管护中心专项业务经费绩效自评得 65 分，等级为“合格”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 0 分，得分 0 分。产出指标得分分析：本项总分 50 分，分为数量指标（8.35 分）、质量指标（16.66 分）、时效指标（0 分）、成本指标（0 分）。效益指标得分分析：本项总分 30 分，分为社会效益指标（10 分），生态效益指标（10 分）可持续影响指标（10 分）。共计得分 55.01 分。满意度指标得分分析：本项总分 10 分，包含群众满意度指标（10 分）。此项未扣分。

（二）项目资金调整情况

本项目资金由于 2024 年优化大理渠计量设施实施方案，重新归划安装，向县财政局申请资金调整，于 25 年下达继续支付。

（三）项目管理情况

我单位有较完整的项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
武鹏卫	主任	子洲县渠道库坝管护中心	武鹏卫
张小兵	副主任	子洲县渠道库坝管护中心	张小兵
高扬	干事	子洲县渠道库坝管护中心	高扬
文航	干事	子洲县渠道库坝管护中心	文航

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025年2月27日