

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价√ 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方  
案编制

自评项目单位：子洲县渠道库坝管护中心

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：1261083174129697XK

评价工作组负责人：武鹏卫



联系人：高扬

联系电话：18391249875

评价时间：2025年2月27日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                                                                            |        |                              |             |                                                              |      |    |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|----|---------|
| 项目名称     | 子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制                                                  |        |                              |             |                                                              |      |    |         |
| 主管部门及代码  | 子洲县水利局                                                                     |        |                              | 实施单位        | 子洲县渠道库坝管护中心                                                  |      |    |         |
| 项目资金（万元） |                                                                            | 年初预算数  | 全年执行数                        | 全年执行率       | 分值                                                           | 执行率  | 得分 |         |
|          | 年度资金总额                                                                     | 30     | 0                            | 0.00        | 10                                                           | 0.00 | 0  |         |
|          | 其中：财政拨款                                                                    | 30     | 0                            | 0.00        | -                                                            | 0.00 |    |         |
|          | 其他资金                                                                       |        | 0                            | 0.00        | -                                                            | 0.00 |    |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                       |        |                              |             | 实际完成情况                                                       |      |    |         |
|          | 目标 1：正常保障子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制的经费。<br>目标 2：合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。 |        |                              |             | 正常保障子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制的经费；合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。 |      |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                       | 二级指标   | 三级指标                         | 年度指标值       | 实际完成指                                                        | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标                                                                       | 数量指标   | 子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制（本） | 1           | 1                                                            | 10   | 10 |         |
|          |                                                                            | 质量指标   | 工程设计符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率    | 100%        | 100%                                                         | 10   | 10 |         |
|          |                                                                            |        | 资金使用规范率                      | 100%        | 100%                                                         | 10   | 10 |         |
|          |                                                                            | 时效指标   | 项目（工程）完成时间`                  | 2024 年 12 月 | 2024 年 12 月                                                  | 10   | 10 |         |
|          |                                                                            | 成本指标   | 工程费用（万元）                     | 30          | 0                                                            | 10   | 0  |         |
|          | 效益指标                                                                       | 社会效益指标 | 是否能有效节约水资源，提高水资源利用率          | 是           | 显著提高                                                         | 15   | 15 |         |
|          |                                                                            | 可持续影响指 | 已建工程是否良性运行                   | 是           | 工程运行良好                                                       | 15   | 15 |         |

|  |       |           |             |      |     |     |    |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|----|--|
|  |       | 标         |             |      |     |     |    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | ≥90% | 92% | 10  | 10 |  |
|  | 总分    |           |             |      |     | 100 | 80 |  |

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：完成子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制，合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。

（二）项目目标

完成子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制，合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |       |                                                                            |                              |             |                                                              |         |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称   |       | 子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制                                                  |                              |             |                                                              |         |
| 主管部门   |       | 子洲县水利局                                                                     |                              |             |                                                              |         |
| 资金金额   |       | 年度资金总额                                                                     | 0                            |             |                                                              |         |
|        |       | 其中：财政拨款                                                                    | 0                            |             |                                                              |         |
|        |       | 其他资金                                                                       | 0                            |             |                                                              |         |
| 年度目标   |       | 年初设定目标                                                                     |                              |             | 全年实际完成情况                                                     |         |
|        |       | 目标 1：正常保障子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制的经费。<br>目标 2：合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。 |                              |             | 正常保障子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制的经费；合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。 |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                                                                       | 三级指标                         | 年度指标值       | 实际完成指                                                        | 未完成原因分析 |
|        | 产出指标  | 数量指标                                                                       | 子洲县大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制（本） | 1           | 1                                                            |         |
|        |       | 质量指标                                                                       | 工程设计符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率    | 100%        | 100%                                                         |         |
|        |       |                                                                            | 资金使用规范率                      | 100%        | 100%                                                         |         |
|        |       | 时效指标                                                                       | 项目（工程）完成时间`                  | 2024 年 12 月 | 2024 年 12 月                                                  |         |
|        |       | 成本指标                                                                       | 工程费用（万元）                     | 30          | 0                                                            |         |
|        | 效益指标  | 社会效益指标                                                                     | 是否能有效节约水资源，提高水资源利用率          | 是           | 显著提高                                                         |         |
|        |       | 可持续影响指标                                                                    | 已建工程是否良性运行                   | 是           | 工程运行良好                                                       |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意度（%）                   | ≥90%        | 92%                                                          |         |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

本项目 2024 年预算 30 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

### （二）财政资金实际使用情况分析

本项目实际到位资金 30 万元，实际支出 0 万元，由于大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制未能及时完成，资金未能及时支付

### （三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照财务制度，并且按照预算执行，没有违规现象，无挪用截留现象。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|------|------|----|----------|
| 合计   |      |    |          |

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县渠道库坝管护中心专项业务经费绩效自评得 80 分，等级为“良好”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 0 分，得分 0 分。产出指标得分分析：本项总分 50 分，分为数量指标（10 分）、质量指标（20 分）、时效指标（10 分）、成本指标（0 分）。效益指标得分分析：本项总分 30 分，分为社会效益指标（15 分），可持续影响指标（15 分）。共计得分 70 分。满意度指标得分分析：本项总分 10 分，包含群众满意度指标（10 分）。此项未扣分。

## （二）项目资金调整情况

本项目资金由于大理渠灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制未能及时完成，资金未能及时支付，现已向县财政局申请资金调整，于 25 年下达继续支付。

## （三）项目管理情况

我单位有较完整的项目管理制度。

# 四、存在问题与改进措施

## （一）存在问题：

基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善。

## （二）改进措施：

加强单位的基础管理，完善相关的管理制度，责任落实到个人。

# 五、自评小组

| 姓名  | 职称/职务 | 单位          | 签字  |
|-----|-------|-------------|-----|
| 武鹏卫 | 主任    | 子洲县渠道库坝管护中心 | 武鹏卫 |
| 张小兵 | 副主任   | 子洲县渠道库坝管护中心 | 张小兵 |
| 高扬  | 干事    | 子洲县渠道库坝管护中心 | 高扬  |
| 文航  | 干事    | 子洲县渠道库坝管护中心 | 文航  |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025年2月27日