

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县中型灌区大理渠农业水价综合改革项目

自评项目单位：子洲县渠道库坝管护中心

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：1261083174129697XK

评价工作组负责人：武鹏卫



联系人：高扬

联系电话：18391249875

评价时间：2025年2月27日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	子洲县中型灌区大理渠农业水价综合改革项目							
主管部门及代码	子洲县水利局			实施单位	子洲县渠道库坝管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	18.03	51.51	10	51.51	5.15	
	其中：财政拨款	35	18.03	51.51	-	51.51		
	其他资金		0	0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修5.37km，安装计量设施3套，水价改革面积1.2万亩。				建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修5.37km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装计量设施（套）	3	0	6.25	0	
			渠道维修长度（公里）	5.37	5.37	6.25	6.25	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	竣工时间	2024年12月30日前	2024年8月	6.25	6.25	
			开工时间	2024年4月20日	2024年4月	6.25	6.25	
			投入使用时间	2024年12月30日前	2024年8月	6.25	6.25	
		成本指标	计量设施成本控制数（万元）	5	0	6.25	0	
			渠道维修成本控制数（万元）	30	18.03	6.25	3.75	
	效益指标	社会效益指标	覆盖农业人口数	≥4850人	5200	10	10	
		生态效益指标	水价改革面积（万亩）	1.24	1.22	10	9.8	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	79.95	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修 5.37km，安装计量设施 3 套，水价改革面积 1.2 万亩。

（二）项目目标

建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修 5.37km，安装计量设施 3 套，水价改革面积 1.2 万亩。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县中型灌区大理渠农业水价综合改革项目				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		年度资金总额	18.03			
		其中：财政拨款	18.03			
		其他资金	0			
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修 5.37km，安装计量设施 3 套，水价改革面积 1.2 万亩。			建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修 5.37km。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装计量设施（套）	3	0	
			渠道维修长度（公里）	5.37	5.37	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	竣工时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 8 月	
			开工时间	2024 年 4 月 20 日	2024 年 4 月	
			投入使用时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 8 月	
		成本指标	计量设施成本控制数（万元）	5	0	
			渠道维修成本控制数（万元）	30	18.03	
	效益指标	社会效益指标	覆盖农业人口数	≥4850 人	5200	
		生态效益指标	水价改革面积（万亩）	1.24	1.22	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	95	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

本项目 2024 年预算 35 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

（二）财政资金实际使用情况分析

本项目实际到位资金 35 万元，实际支出 35 万元，全部用于专项业务经费支出，支出明细详见下面第四项。

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-05-30	一般公共预算资金	子洲县大理渠续家湾渡槽维修工程开支	18.03
合计			18.03

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县渠道库坝管护中心专项业务经费绩效自评得 80 分,等级为“良好”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 5 分。产出指标得分分析：本项总分 50 分，分为数量指标（6 分）、质量指标（6 分）、时效指标（19 分）、成本指标（4 分）。效益指标得分分析：本项总分 30 分，分为社会效益指标（10 分），生态效益指标（10），可持续影响指标（10 分）。共计得分 65 分。满意度指标得分分析：本项总分 10 分，包含职工满意度指标（10 分）。此项未扣分。

（二）项目资金调整情况

本项目资金由于 2024 年优化大理渠计量设施实施方案，重新归划安装，向县财政局申请资金调整，于 25 年下达继续支付。

（三）项目管理情况

我单位有较完整的项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
武鹏卫	主任	子洲县渠道库坝管护中心	武鹏卫
张小兵	副主任	子洲县渠道库坝管护中心	张小兵
高扬	干事	子洲县渠道库坝管护中心	高扬
文航	干事	子洲县渠道库坝管护中心	文航

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025年2月27日